



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0353-2025-MDSM/GDUR/G

EXP: 2482891

San Marcos, 12 de Marzo del 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°0139-2025-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 27 de enero del 2025, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 10 de setiembre del 2015, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N°473-2015-MDSM/Hri/A**, se aprueba el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, con un costo total de S/. 613,107.35 (Son: Seiscientos trece mil Ciento siete con 35/100 soles), con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución contrata y el sistema de contratación a suma alzada;

Que, con fecha 19 de octubre del 2015, se suscribe el **CONTRATO N°084-2015-MDSM/A**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L.**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, por el monto de S/. 570,607.35 (Son: Quinientos setenta mil Seiscientos siete con 35/100 soles, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución contrata y el sistema de contratación a suma alzada;

Que, con fecha 19 de noviembre del 2015, se suscribe el **CONTRATO N°129-2015-MDSM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. José Luis Gonzales Sánchez, para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha 20 de noviembre del 2015, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha 25 de noviembre del 2016, **CULMINA** la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha 17 de enero del 2017, se suscribe el **ACTA DE RECEPCION** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0353-2025-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 20 de abril del 2017, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N°334-2017-MDSM/Hri/A**, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, siendo su costo final de S/. 587,663.98 (Son: Quinientos ochenta y siete mil Seiscientos sesenta y tres con 98/100 soles) inc. IGV.;

Que, con fecha 28 de setiembre del 2018, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°532-2018-MDSM/GM**, se aprueba la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, siendo su costo final de S/.21,000.00 (Son: Veintiún mil con 00/100 soles) inc. IGV.;

Que, con fecha 31 de mayo del 2024, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°390-2024-MDSM/GDUR/G**, resuelve autorizar a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, dar inicio al proceso de liquidación, transferencia y cierre de 51 inversiones, donde se encuentra incluido el: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, se notifica la **ORDEN Y SERVICIO N°6676-2024**, al Ing. Edgar Javier Maguiña Melgarejo, Gerente General **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C.**, para la **ELABORACION DE LA LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERO, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, por el monto de S/. 12,685.00 (Son: Doce mil Seiscientos ochenta y cinco con 00/100 soles);

Que, con fecha 16 de diciembre del 2024, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha de recepción 26 de diciembre del 2024, mediante **CARTA N°003-2024-CCJ S.A.C./CONSULTOR-LFFTYC**, Ing. Edgar Javier Maguiña Melgarejo, Gerente General **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C.**, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha de recepción 26 de diciembre del 2024, mediante **CARTA N°1671-2024-MDSM/GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006;

Que, con fecha de recepción 26 de diciembre del 2024, mediante **CARTA N°062-2024-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2166006, donde indica que se tiene un monto total girado de S/. 619,388.98 (Son: Seiscientos diecinueve mil Trescientos ochenta y ocho con 98/100 soles), y como valor final del proyecto de S/. 632,073.98 (Son: Seiscientos treinta y dos mil Setenta y tres con 98/100 soles), siendo el monto pendiente de pago el valor de S/. 12,685.00 (Son: Doce mil Seiscientos ochenta y cinco con 00/100 soles), asimismo adjunta el **ACTA DE OPINION FAVORABLE** para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción 27 de enero del 2025, mediante **INFORME N°0139-2025-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0353-2025-MDSM/GDUR/G

PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2166006, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación emitido por CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C.; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)
5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 619,388.98 (Son: Seiscientos diecinueve mil Trescientos ochenta y ocho con 98/100 soles).

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ ESPECIFICA | MONTO |
|-----------------------------------|------|-------------|----------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------------|
| 0000001807 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 905CSC | 04/12/2015 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 9,867.00 |
| 0000001807 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 081-CSC | 02/01/2016 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 858.00 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 10,725.00 |

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ ESPECIFICA | MONTO |
|------------|------|-------------|---|----------|------------|--------------------------|---------------|
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 1662CSC | 16/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 28,530.37 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 1663CSC | 16/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 855.90 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 1664CSC | 16/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 9,503.89 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 1665CSC | 16/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 198,707.09 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 4442CSC | 31/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 28,530.37 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 4443CSC | 31/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 7,590.86 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 4444CSC | 31/12/2015 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 153,650.40 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 047CSC | 18/02/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 3,139.66 |
| 0000003005 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 048CSC | 18/02/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 75,351.94 |
| 0000001630 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 2098-CSC | 28/06/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 12,422.14 |
| 0000001630 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L | 2099-CSC | 28/06/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 517.59 |





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0353-2025-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--|----------|------------|-------------|----------------------|
| 0000004217 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L. | 6369-CSC | 29/12/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 49,734.85 |
| 0000004217 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L. | 6370-CSC | 29/12/2016 | 2.6.2.3.3.3 | S/ 2,072.29 |
| 0000004414 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L. | 3874-CSC | 02/10/2018 | 2.6.2.3.3.7 | S/ 682.27 |
| 0000004414 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L. | 3875-CSC | 18/10/2018 | 2.6.2.3.3.7 | S/ 13,544.36 |
| 0000004414 | G | 20407818386 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ASENMER S.R.L. | 4181-CSC | 18/10/2018 | 2.6.2.3.3.7 | S/ 2,830.00 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 587,663.98 |

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ ESPECIFICA | MONTO |
|--|------|-------------|----------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------------|
| 0000003437 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 2163CSC | 29/12/2015 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,050.00 |
| 0000003437 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 2164CSC | 29/12/2015 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 6,994.85 |
| 0000003437 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 139FCM | 31/12/2015 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 699.55 |
| 0000000243 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 152-CSC | 11/03/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 558.77 |
| 0000000243 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 153-CSC | 14/03/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,050.00 |
| 0000000243 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 154-CSC | 14/03/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 5,375.83 |
| 0000000576 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | | 07/04/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 231.17 |
| 0000000576 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 900-CSC | 28/04/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,658.43 |
| 0000001180 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 1343-CSC | 06/06/2016 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 476.70 |
| 0000000689 | G | 10091916954 | GONZALES SANCHEZ JOSE LUIS | 702-CSC | 27/04/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,904.70 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 21,000.00 |
| MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO | | | | | | | S/ 619,388.98 |

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2166006, asciende a la suma de S/. 632,073.98 (Son: Seiscientos treinta y dos mil Setenta y tres con 98/100 soles).

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO | ESPECIFICA/CLASIFICADOR | CONDICION | SITUACION DE PAGO |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 01 | EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 10,725.00 | | | |
| 01.01 | Elaboración de Expediente Técnico | S/ 10,725.00 | 2.6.8.1.3.1 | TRAMITADO | PAGADO |
| 02 | COSTO EJECUCION DE OBRA | S/ 587,663.98 | | | |
| 02.01 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 237,597.25 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |
| 02.02 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 189,771.63 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |
| 02.03 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 78,491.60 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |
| 02.04 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 12,939.73 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |
| 02.05 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 51,807.14 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0353-2025-MDSM/GDUR/G

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------|-----------|
| 02.06 | Pago Reajuste de precios | S/ 17,056.63 | 2.6.2.3.4.2 | TRAMITADO | PAGADO |
| 03 | SUPERVISION | S/ 21,000.00 | | | |
| 03.01 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 8,744.40 | 2.6.8.1.4.3 | TRAMITADO | PAGADO |
| 03.02 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 6,984.60 | 2.6.8.1.4.3 | TRAMITADO | PAGADO |
| 03.03 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 2,889.60 | 2.6.8.1.4.3 | TRAMITADO | PAGADO |
| 03.04 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 476.70 | 2.6.8.1.4.3 | TRAMITADO | PAGADO |
| 03.06 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 1,904.70 | 2.6.8.1.4.3 | TRAMITADO | PAGADO |
| 04 | LIQUIDACION | S/ 12,685.00 | | | |
| 04.01 | Pago por concepto de Liquidación técnica y financiera | S/ 12,685.00 | - | NO TRAMITADO | PENDIENTE |
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | | S/ 632,073.98 | | | |

A continuación, se muestra el cuadro resumen del costo final del proyecto:

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Expediente técnico | S/ 10,725.00 | Administración Indirecta – por contrata |
| Ejecución de proyecto | S/ 587,663.98 | Administración Indirecta – por contrata |
| Supervisión | S/ 21,000.00 | Administración Indirecta – por contrata |
| Liquidación | S/ 12,685.00 | Administración Indirecta – por contrata |
| TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO | S/ 632,073.98 | |

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutorio el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2166006, por el monto final del proyecto de S/. 632,073.98 (Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Setenta y Tres Con 98/100 Soles)., para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerva el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0353-2025-MDSM/GDUR/G

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2166006, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°003-2024-CCJ S.A.C./CONSULTOR-LFFTYC, de fecha 26 de diciembre del 2024; CARTA N°062-2024-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 26 de diciembre del 2024; INFORME N°0139-2025-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 27 de enero del 2025;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2166006, siendo su costo final S/. 632,073.98 (Son: Seiscientos treinta y dos mil Setenta y tres con 98/100 soles) inc. IGV., para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-------|--|---------------|
| 01 | EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 10,725.00 |
| 01.01 | Pago por concepto de elaboración de expediente técnico | S/ 10,725.00 |
| 02 | COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/ 587,663.98 |
| 02.01 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 237,597.25 |
| 02.02 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 189,771.63 |
| 02.03 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 78,491.60 |
| 02.04 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 12,939.73 |
| 02.05 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 51,807.14 |
| 02.06 | Pago por concepto de reajuste de precios | S/ 17,056.63 |
| 03 | CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA | S/ 21,000.00 |
| 03.01 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 8,744.40 |
| 03.02 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 6,984.60 |
| 03.03 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 2,889.60 |
| 03.04 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 476.70 |





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0353-2025-MDSM/GDUR/G

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 03.05 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 1.904.70 |
| 04 | LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA | S/ 12.685.00 |
| 04.01 | Pago por concepto liquidación técnica y financiera | S/ 12,685.00 |
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | | S/ 632,073.98 |

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
HUANUCACHA

Ing. MIGUEL DAVID GIRÓN CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. N° 106206

Archivo
GDUR
Exp:2482891