



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 468-2025-MDSM/GDUR/G

EXP: 2516061

San Marcos, 8 de abril de 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007171, de fecha 3 de diciembre de 2024; **CARTA N°001-2025-MDSM/PRPT-CONSULTOR**, de fecha 10 de febrero de 2025; **CARTA N° 730-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 5 de marzo de 2025; **CARTA N°002-2025-MDSM/PRPT-CONSULTOR**, de fecha 11 de marzo de 2025; **CARTA N° 729-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 5 de marzo de 2025; **CARTA N°001-2025-CIM/JFER-RC**, de fecha 6 de marzo de 2025; **INFORME N°484-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 5 de marzo de 2025; **INFORME N°2579-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 6 de marzo de 2025; **INFORME N°254-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 12 de marzo de 2025; **INFORME N°631-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 20 de marzo de 2025; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N° 2499213, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5. En el caso de que la Entidad no acoga las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.";

Que, con fecha 21 de mayo del 2021, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0365-2021-COVID-19/GM/MDSM**, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2499213, con un costo total del proyecto **SI.1'141,514.86 (Un millón ciento cuarenta**

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

y un mil quinientos catorce con 86/100 soles), la misma que cuenta con la implementación del PLAN COVID-19, con fecha presupuesto base al mes de enero del 2021, cuyo el plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata y bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

Que, con fecha 13 de octubre del 2021, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº0176-2021-MDSM/CS-1**, Contratación del Servicio de Consultoría de Obra Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, al **CONSORCIO INICIAL MOSNA**.

Que, con fecha 05 de noviembre del 2021, se firma el contrato de supervisión de obra: **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº0176-2021-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO INICIAL MOSNA**, de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, cuyo monto total asciende a **S/50,987.01 (Cincuenta mil novecientos ochenta y siete con 01/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de ley, se rige por el sistema de **contratación de tarifas y suma alzada**, el plazo del presente contrato es de **Ciento veinte (120) días** calendarios de los cuales, **Noventa (90) días** calendarios corresponde a la presentación del informe de revisión del ETO y la supervisión propia de la obra, y **treinta (30) días** calendarios correspondiente a la recepción de obra, entrega de informe final y la revisión de la liquidación.

Que, con fecha 25 de noviembre del 2021, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha 26 de noviembre del 2021, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213.

Que, con fecha 22 de febrero del 2022, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº01**, de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha 06 de mayo del 2022, se suscribe la **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº216-2022-MDSM/HRI/A**, **DECLARAR**, procedente la aprobación del Adicional Nº01 de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI Nº2499213, el monto de incidencia del presupuesto del Adicional de obra Nº01 es de **S/ 15,245.71 (Quince Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 71/100 Soles)**, con un porcentaje de variación de 1.50 %, y con un plazo contractual de **siete (07) días** calendarios

Que, con fecha 23 de mayo del 2022, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE LA OBRA**, de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha de 02 de junio del 2022, se suscribe el acta de **CULMINACIÓN DE OBRA**, indicando la culminación de la obra y adicionales con fecha de 29 de mayo del 2022, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213.

Que, con fecha 29 de junio del 2022, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº270-2022/GM/MDSM**, se aprueba la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213, según disposiciones.

Que, con fecha 05 de julio del 2022, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, luego verificar el cumplimiento del expediente técnico, procede a realizar la Recepción de Obra y da su conformidad el Comité de Recepción de obra, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2499213.

Que, con fecha 01 de setiembre del 2022, se suscribe la **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº370-2022-MDSM/HRI/A**, procedente la aprobación del **Deductivo de obra Nº01**: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

DE ANCASH" CUI N°2499213, el monto de incidencia es de S/ 2,438.93 (Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 93/100 Soles) a favor de la Municipalidad, con un porcentaje de variación de 0.24 %.

Que, con fecha 05 de octubre del 2023, mediante RESOLUCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°762-2023-MDSM/GDUR/G, se aprueba la Liquidación Técnico Financiero del contrato de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213.

Que, con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 007171 de fecha 03/12/2024, se realiza la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación de consultoría de supervisión del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213.

Que, con CARTA N°001-2024-MDSM/MPMC-CONSULTOR, de fecha 18 de diciembre del 2024, el ING. BUSTAMANTE PANANA MILAGROS DEL CARMEN, CONSULTOR con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 007171 del 03/12/2024, solicita préstamo de documentación de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213.

Que, con CARTA N°1684-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, de fecha 26 de diciembre del 2024 el ING. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remite documentación solicitada de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213 al Ing. BUSTAMANTE PANANA MILAGROS DEL CARMEN, CONSULTOR con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007171 del 03/12/2024.

Que, con CARTA N°001-2025-MDSM/PRPT-CONSULTOR, de fecha 10 de febrero del 2025, el ING. BUSTAMANTE PANANA MILAGROS DEL CARMEN, CONSULTOR con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007171 del 03/12/2024, remite la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213.

Que, con CARTA N°729-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 05 de marzo del 2025, el ING. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remite los cálculos de liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213, al Sr. ESTACIO RUBINA JENNER FREDY, representante común del CONSORCIO INICIAL MOSNA.

Que, con CARTA N°730-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 05 de marzo del 2025, ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remite las observaciones de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213, a la Ing. BUSTAMANTE PANANA MILAGROS DEL CARMEN, CONSULTOR con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 007171 del 03/12/2024.

Que, con INFORME N°484-2025-MDSM/SGLO, de fecha 05 de marzo del 2025, el ING. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Sub gerente de Liquidación de Obras, solicita conciliación financiera de los montos pagados al servicio de la supervisión de obra al CONSORCIO INICIAL MOSNA de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2499213, al Ing. GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Que, con INFORME N°2579-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, de fecha 06 de marzo del 2025, el ING. GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita conciliación financiera contable de los montos pagados por valorizaciones contractuales de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213, a la CPC. RIMAC MAGUIÑA RUTH RAQUEL Sub Gerente de Contabilidad.

Que, con CARTA N°001-2025-CIM/JFER-RC, de fecha 06 de marzo del 2025, el SR. ESTACIO RUBINA JENNER FREDY, representante del CONSORCIO INICIAL MOSNA, remite pronunciamiento a los cálculos de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

Que, con **INFORME N°254-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 12 de marzo del 2025, la **CPC. RUTH RAQUEL RIMAC MAGUIÑA**, Sub Gerente de Contabilidad, Remite Conciliación Financiera Contable, la Sub Gerencia de Contabilidad procede con la verificación y análisis de los expedientes en el **SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA** del año fiscal 2022 y buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2499213, al Ing. **GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID**, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, se visualiza que se registraron y se realizaron pagos por un monto total de **S/44,880.02** (Cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 02/100 Soles), a favor del **CONSORCIO INICIAL MOSNA, operador tributario la empresa "C Y DR BLAS SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L"**, se realizó la verificación con la Liquidación y el contrato de obra; quedando **CONCILIADO** con el monto que indica el SIAF-RP. Según detalle siguiente.

| AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION | MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION | MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF | SALDO DE DIFERENCIA |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 2022-2601 | S/50,987.01 | S/44,880.02 | S/6,106.99 |

Que, con **CARTA N°002-2025-MDSM/BPMC-CONSULTOR**, de fecha 11 de marzo del 2025, el **ING. BUSTAMANTE PANANA MILAGROS DEL CARMEN, CONSULTOR con ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007171 del 03/12/2024**, remite la presentación de levantamiento de observaciones del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2499213.

Que, con fecha de recepción 20 de marzo del 2025, mediante **INFORME N° 631-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N° 2499213, informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra **CONFORME**, por lo que da el consentimiento para su **APROBACION** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo VIII en su informe, el cual es el siguiente:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACION DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBRA | :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2499213 | |
| ENTIDAD | : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS | |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO INICIAL MOSNA | |
| | SIN IGV | INC IGV |
| MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION - TARIFA | S/ 38,898.31 | S/ 45,900.00 |
| MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD - SUMA ALZADA | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA | S/ 4,311.03 | S/ 5,087.01 |
| COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL | S/ 43,209.33 | S/ 50,987.01 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | S/ 4,320.93 | S/ 5,098.70 |
| MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | S/ 4,320.93 | S/ 5,098.70 |

| ITEM | CONCEPTO | MONTOS PAGADOS SIN IGV | MONTOS PAGADOS INC IGV | MONTOS RECALCULADOS SIN IGV | MONTOS RECALCULADOS INC IGV |
|------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE VALORIZACIONES | | | S/ 38,033.92 | S/ 44,880.02 | S/ 43,209.33 | S/ 50,987.01 |
| SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA | | | S/ 5,175.42 | S/ 6,106.99 | S/ 5,175.42 | S/ 6,106.99 |
| VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA | | | S/ 38,033.92 | S/ 44,880.02 | S/ 38,898.31 | S/ 45,900.00 |
| 1 | VALORIZACION N° 01 | Nov-21 | S/ 2,161.02 | S/ 2,550.00 | S/ 2,161.02 | S/ 2,550.00 |
| 2 | VALORIZACION N° 02 | Dic-21 | S/ 13,398.31 | S/ 15,810.01 | S/ 13,398.31 | S/ 15,810.00 |
| 3 | VALORIZACION N° 03 | Ene-22 | S/ 13,398.31 | S/ 15,810.01 | S/ 13,398.31 | S/ 15,810.00 |
| 4 | VALORIZACION N° 04 | Feb-22 | S/ 9,076.27 | S/ 10,710.00 | S/ 9,076.27 | S/ 10,710.00 |
| 5 | VALORIZACION N° 05 | May-22 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 864.41 | S/ 1,020.00 |
| INFORME DE COMPATIBILIDAD+ RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | | | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 4,311.03 | S/ 5,087.01 |
| INFORME DE COMPATIBILIDAD | | | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 4,311.03 | S/ 5,087.01 |

| | | |
|------------------------------|---------|---------|
| PENALIDADES DE EJECUCION | SIN IGV | INC IGV |
| | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| PENALIDAD APLICADA Y COBRADA | S/ 0.00 | S/ 0.00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | SIN IGV | INC IGV |
| | S/ 0.00 | S/ 5,098.70 |
| RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | S/ 4,320.93 | S/ 5,098.70 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA | S/ 4,311.03 | S/ 44,880.02 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | SIN IGV | INC IGV |
| | S/ 5,175.42 | S/ 6,106.99 |

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| SALDO POR VALORIZACIONES | S/ 864.39 | S/ 1,019.98 |
| VALORIZACION N°01 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| VALORIZACION N°02 | -S/ 0.01 | -S/ 0.01 |
| VALORIZACION N°03 | -S/ 0.01 | -S/ 0.01 |
| VALORIZACION N°04 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| VALORIZACION N°05 | S/ 864.41 | S/ 1,020.00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| SALDO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA | | S/ 5,087.01 |
| PAGO AL CONSULTOR DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA SEGÚN O.S N°007171 del 03/12/2024 | S/ 4,237.29 | S/ 5,000.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO INICIAL MOSNA POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL DESCONTANDO PAGO A FAVOR DE LA O.S N°007171 del 03/12/2024 | S/ 73.74 | S/ 87.01 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | S/ 43,209.33 | S/ 50,987.01 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|

VERIFICAMOS VERDADERO

XII. CONCLUSIONES:

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

1. De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº 2499213.
2. Esta Sub-Gerencia de Liquidación de Obra, **APRUEBA** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº 2499213. Con un costo de prestación final asciende a **S/50,987.01 (Cincuenta mil novecientos ochenta y siete con 01/100 Soles) Inc. IGV.** en la cual contempla lo siguiente:
 - a) El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/44,880.02 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 02/100 Soles) Inc., IGV.**
 - b) Saldo de la valorización recalculadas contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra que asciende a **S/1,019.98 (Mil diecinueve con 98/100 soles) Inc. IGV.** A favor del **CONSORCIO INICIAL MOSNA.**
 - c) El saldo por Recepción y Liquidación de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende **S/5,087.01 (Cinco mil ochenta y siete con 01/100) Inc. IGV.** En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de **S/5,000.00 (Cinco mil con 00/100) Inc. IGV.** Según orden de servicio Nº007171 del 03/12/24, quedando un resto de **S/87.01 (Ochenta y siete con 01/100) Inc. IGV.** a favor del **CONSORCIO INICIAL MOSNA**
 - d) La retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento del monto contratado, de **S/5,098.70 (Cinco mil noventa y ocho con 70/100 soles) Inc. IGV.** El cual deberá realizarse la devolución posterior a la emisión de la Resolución de Liquidación de Consultoría de obra
3. Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la **Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.**

XIII. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.
- Una vez emitida el acto resolutive el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones Nº 2499213, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA Nº001-2025-MDSM/PRPT-CONSULTOR**, de fecha 10 de febrero del 2025; **INFORME Nº 254-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 12 de marzo del 2025; **INFORME Nº 631-2025-MDSM-GDUR/JAH-SGLO**, de fecha 20 de marzo del 2025;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía Nº170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 468-2025-MDSM/GDUR/G

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 435 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones Nº 2499213, siendo su costo final de S/ 50,987.01 (cincuenta mil novecientos ochenta y siete con 01/100 Soles) Inc. IGV.

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION - TARIFA - CANCELADAS | S/ 44,880.02 |
| 2 | MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA - POR CANCELAR | S/ 5,087.01 |
| 3 | MONTO POR SALDO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS - POR CANCELAR | S/ 1,019.98 |
| TOTAL | | S/ 50,987.01 |

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA, a favor del CONSORCIO INICIAL MOSNA, por el monto de S/ 5,087.01 (cinco mil ochenta y siete con 01/100 soles) Inc. IGV., del cual se tendrá que deducir la suma de S/ 5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles) por la contratación de la Ing. Bustamante Panana Milagros del Carmen, para la elaboración de la Liquidación de consultoría de supervisión de obra, según ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº 007171-2024; por lo que el saldo final a favor del CONSORCIO INICIAL MOSNA es S/ 87.01 (ochenta y siete con 01/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

| CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | S/ 5,087.01 |
| CONTRATACION DE CONSULTORIA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº 7171-2024 | S/ 5,000.00 |
| SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSORCIO INICIAL MOSNA | S/ 87.01 |

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de SALDO DE VALORIZACION RECALCAULADA, a favor del CONSORCIO INICIAL MOSNA, por el monto de S/ 1,019.98 (mil diecinueve con 98/100 soles) Inc. IGV.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de devolución de GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, a favor del CONSORCIO INICIAL MOSNA, por el monto de S/ 5,098.70 (cinco mil noventa y ocho con 70/100 soles) Inc. IGV.

ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
EIP: N° 146206

Archivo
GDUR
Exp: 2516061

Municipalidad Distrital de San Marcos

