



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**N° 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

748

EXP: 2516178

San Marcos, 27 de mayo del 2025

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS:**

**VISTO:**

RESOLUCION DE ALCALDIA N°214-2017-MDSM/Hri/A; ACTA DE ENTREGA DE TERRENO; ACTA DE INICIO DE OBRA; ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA; INFORME N°0582-2018-MDSM/GDUR/RRRM; CONTRATO N°024-2018-MDSM/CS-1; ACTA DE REINICIO DE LA OBRA; RESOLUCION DE ALCALDIA N°229-2018-MDSM/Hri/A; acta de CULMINACIÓN DE OBRA; RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°367-2018-MDSM/GM; RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°387-2018- MDSM/GM; ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°2819-2018; RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0218-2019-GM/MDSM; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007177; CARTA N°004-2024-DYBS/MDSM; CARTA N°1416-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N°008-2024-DYBS/MDSM; CARTA N°1726-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; CARTA N°720-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; CARTA N°005-2025-DYBS/MDSM; CARTA N°1014-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°677-2025-MDSM/SGLO; INFORME N°3361-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°365-2025-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N°0970-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; sobre la Aprobación de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de la Obra, denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con código único de inversiones N°2238498 y,

**CONSIDERANDO:**

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N°344-2018-EF).

Artículo 170. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

- **OPINION N°009-2023/TDN**
- **La DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS GENERALES EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN LAS MODALIDADES DE ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS, aprobado el 29 de abril del 2024. mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°077-2024-MDSM-GM.**

Que, con fecha **28 de febrero del 2017**, mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°214-2017-MDSM/Hri/A**, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498, con un costo total del proyecto **SI.2'273,218.02 (Dos millones doscientos setenta y tres mil doscientos dieciocho con 02/100 soles)**, cuyo el plazo de ejecución de 150 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata y bajo el sistema de contratación a costos unitarios.

Que, con fecha **08 de enero del 2018**, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha **09 de enero del 2018**, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA** del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498.

Que, con fecha **16 de abril del 2018**, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA**, de la obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha **18 de abril del 2018** el Sub Gerente de obras, supervisión y liquidación de obras públicas solicitó el requerimiento con **INFORME N°0582-2018-MDSM/GDUR/RRRM** para la Contratación del Servicio, para el ingeniero supervisor de obra: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS -HUARI-ANCASH"**, con **MEMORANDUMN°0569-2018MDSM/GDUR/HIR/G**, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la certificación de crédito presupuestario con nota N°000383. Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°214-2017-MDSM/HRI/A** el 28 de febrero del 2017 Y Resolución de Gerencia Municipal N°41- 2018-MDSM/GM.

Que, con fecha **02 de mayo del 2018**, se firmó el Contrato de Supervisión de obra: **CONTRATO N°024-2018-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **consultor ING. MONTALVO SOLANO ROCIO ELENA**, de la obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498, cuyo monto total asciende a **SI.15,000.00 (Quince mil con 00/100 Soles)** que incluyó todos los impuestos de ley, se rigió por el sistema de **contratación de porcentaje de avance**, el plazo del presente contrato es de **setenta y cinco (75) días** calendarios de los cuales, **cuarenta y cinco (45) días** calendarios corresponde a la





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

supervisión propia de la obra, y treinta (30) días calendarios correspondiente a la revisión del expediente de liquidación del contrato de obra y servicios de consultoría.

Que, con fecha **21 de mayo del 2018**, se suscribió el **ACTA DE REINICIO DE LA OBRA**, de la obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Que, con fecha **11 de julio del 2018**, se suscribió la **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº229-2018-MDSM/Hri/A**, APROBANDO, el Expediente Técnico para la ejecución de la Prestación Adicional N°01 y Deductivo de Obra N°01 del Proyecto denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**, por el monto de **S/.12,839.71 soles**, el Adicional de obra N°01 y el Deductivo N°01 por el monto de **S/.251.60 soles**; por lo tanto el adicional resultante es de **S/.12,588.11 (doce mil quinientos ochenta y ocho y 11/100 soles)**, cuya incidencia es de **0.589%** y un plazo de ejecución de quince (15) días calendario.

Que, con fecha de **27 de julio del 2018**, se suscribió el acta de **CULMINACIÓN DE OBRA**, del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**.

Que, con fecha **08 de agosto del 2018**, mediante la **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº367-2018-MDSM/GM**, **APROBÓ** la Ampliación de Plazo N°01 por quince (15) días calendarios, comprendidos entre: inicio 13 de julio de 2018 al 27 de julio de 2018, requerido por el representante Legal de la empresa Yaev E.I.R.L., para la ejecución de la obra, denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**

Que, con fecha **16 de agosto del 2018**, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº387-2018- MDSM/GM**, se aprobó la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**, según disposiciones.

Que, con fecha **05 de setiembre del 2018**, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, luego verificar el cumplimiento del expediente técnico, se procedió a realizar la Recepción de Obra y da su conformidad el Comité de Recepción de obra, del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**.

Que, con fecha **13 de noviembre del 2018**, mediante **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº2819-2018**, Se realizó la Contratación de la Supervisión de obra del adicional N°01 y deductivo de obra N°01: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**, Por el monto de **S/.3,960.00 Inc. IGV**.

Que, con fecha **02 de julio del 2019**, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº0218-2019-GM/MDSM**, se aprobó la Liquidación Técnico Financiero del contrato de ejecución de obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**.

Que, con **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº007177** de fecha **03/12/2024**, se realizó la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación de consultoría de supervisión del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI **Nº2238498**.



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

Que, con CARTA N°004-2024-DYBS/MDSM, de fecha 10 de diciembre del 2024, el Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024, solicitó el préstamo de la documentación de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498.

Que, con CARTA N°1416-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, de fecha 10 de diciembre del 2024, el Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remitió la documentación solicitada al Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024.

Que, con CARTA N°008-2024-DYBS/MDSM, de fecha 12 de diciembre del 2024, Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024, remitió la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498.

Que, con CARTA N°1726-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 27 de diciembre del 2024, Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remitió la notificación de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, al Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024.

Que, con CARTA N°720-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 06 de marzo del 2025, Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remitió la notificación de la documentación y reinicio de la prestación de servicio de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, al Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024.

Que, con CARTA N°005-2025-DYBS/MDSM, de fecha 12 de marzo del 2025, el Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024, remitió la presentación de la subsanación de observaciones del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498.

Que, con CARTA N°1014-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 07 de abril del 2025, el Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remitió los cálculos de liquidación de Contrato de Consultoría para la Supervisión de Obra, al CONSULTOR ING. MONTALVO SOLANO ROCIO ELENA

Que, con INFORME N°677-2025-MDSM/SGLO, de fecha 26 de marzo del 2025, el Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Sub gerente de Liquidación de Obras, solicitó la conciliación financiera de los montos pagados al servicio de la supervisión de obra al CONSULTOR MONTALVO SOLANO ROCIO ELENA de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498, al Ing. GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Que, con INFORME N°3361-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, de fecha 28 de marzo del 2025 el Ing. GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicitó la conciliación financiera contable de los montos pagados por valorizaciones contractuales de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498, a CPC. RIMAC MAGUIÑA RUTH RAQUEL Sub Gerente de Contabilidad.

Que, con INFORME N°365-2025-MDSM/OGA/SGOC, de fecha 31 de marzo del 2025, la CPC. RUTH RAQUEL RIMAC MAGUIÑA, Sub Gerente de Contabilidad, Remitió la Conciliación Financiera Contable, la Sub Gerencia de Contabilidad procede con la verificación y análisis de los expedientes en el SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA del año fiscal 2018 y buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498, al Ing. GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, se visualizó que se registraron y se realizaron pagos por un monto total de S/12,796.32 (Doce mil setecientos noventa y seis con 32/100 Soles), a favor del consultor MONTALVO SOLANO ROCIO ELENA, se realizó la verificación con la Liquidación y el contrato de obra; quedando CONCILIADO con el monto que indica el SIAF-RP. Según detalle siguiente.

CONCEPTO	AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
VALORIZACION PRINCIPAL	2018-1328	S/15,000.00	S/8,836.32	S/6,163.68
MAYORES METRADOS	2018-1832	S/3,960.00	S/3,960.00	S/0.00
		S/18,960.00	S/12,796.32	S/6,163.68

Que, mediante **INFORME N°0970-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO.**, con fecha de recepción 23 de abril del 2025, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra, denominada: : **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, con código único de inversiones N°2238498, informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra CONFORME, por lo que da el consentimiento para su APROBACION de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo IX en su informe, el cual es el siguiente:

**IX. SOBRE LA LIQUIDACION DE PRESTACION DE CONSUTORIA DE SUPERVISION**

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
OBRA	:"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498	
ENTIDAD	:MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	
CONTRATISTA	ROCIO MONTALVO SOLANO	
	SIN IGV	INC IGV
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION - TARIFA	S/ 7,627.12	S/ 9,000.00
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD - SUMA ALZADA	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA	S/ 5,084.75	S/ 6,000.00
<b>COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL</b>	<b>S/ 12,711.86</b>	<b>S/ 15,000.00</b>
OFERTA ECONOMICA	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00
AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL DIAGNOSTICO Y SUPERVISION DE OBRA N°01	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00
<b>COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL+ AMPLIACIÓN DE PLAZO</b>	<b>S/ 16,067.80</b>	<b>S/ 18,960.00</b>
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 0.00	S/ 0.00



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**N° 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
TOTAL DE VALORIZACIONES			S/ 7,488.41	S/ 8,836.32	S/ 12,573.15	S/ 14,836.32
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 5,223.46	S/ 6,163.68	S/ 5,084.74	S/ 6,000.00
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 7,488.41	S/ 8,836.32	S/ 7,488.40	S/ 8,836.32
1	VALORIZACION N° 01	May-18	S/ 2,259.15	S/ 2,665.80	S/ 2,054.34	S/ 2,424.12
2	VALORIZACION N° 02	Jun-18	S/ 2,923.42	S/ 3,449.63	S/ 2,656.98	S/ 3,135.23
3	VALORIZACION N° 03	Jul-18	S/ 2,305.84	S/ 2,720.89	S/ 2,777.09	S/ 3,276.96
INFORME DE COMPATIBILIDAD+ RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,084.75	S/ 6,000.00
INFORME DE COMPATIBILIDAD			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,084.75	S/ 6,000.00

TOTAL DE VALORIZACIONES PRESTACION ADICIONAL			S/ 3,355.93	S/ 3,960.00	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00
SALDO DE LA PRESTACION ADICIONAL			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 3,355.93	S/ 3,960.00	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00
1	PRESTACION ADICIONAL N°01	Jul-18	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00	S/ 3,355.93	S/ 3,960.00

PENALIDADES DE EJECUCION			SIN IGV	INC IGV
			S/ 0.00	S/ 0.00
PENALIDAD APLICADA Y COBRADA			S/ 0.00	S/ 0.00

MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA		S/ 10,844.34	S/ 12,796.32
---	--	--------------	--------------

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		SIN IGV	INC IGV
		S/ 5,084.74	S/ 6,000.00

SALDO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 6,000.00
PAGO AL CONSULTOR DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA SEGÚN O.S N°007177 del 03/12/2024		S/ 2,860.17	S/ 3,375.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR MONTALVO SOLANO ROCIO, POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL DESCONTANDO PAGO A FAVOR DE LA O.S N°007177 del 03/12/2024		S/ 2,224.58	S/ 2,625.00
COSTO FINAL DEL PROYECTO		S/ 15,929.08	S/ 18,796.32

VERIFICAMOS	VERDADERO
-------------	-----------

Según el CONTRATO N°024-2018-MDSM/CS-1 y la prestación adicional N°01, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSULTOR ROCIO MONTALVO SOLANO, de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI N°2238498, cuyo monto





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**N° 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

total asciende a **S/18,960.00** (Dieciocho mil novecientos sesenta con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de ley.

(...)

**XII. CONCLUSIONES:**

1. De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498.
2. Esta Sub-Gerencia de Liquidación de Obra, **APRUEBA** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, CON CUI N°2238498. Con un costo de prestación final asciende a **S/18,796.32** (Dieciocho mil setecientos noventa y seis con 32/100 Soles) Inc. IGV. en la cual contempla lo siguiente:
  - El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/8,836.32** (Ocho mil ochocientos treinta y seis con 32/100 soles) Inc. IGV.
  - El monto pagado de las valorizaciones del adicional N°01 de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/3,960.00** (Tres mil novecientos sesenta con 00/100 soles) Inc. IGV.
  - El saldo por Recepción y Liquidación de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende **S/6,000.00** (Seis mil con 00/100) Inc. IGV. En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de **S/3,375.00** (Tres mil trescientos setenta y cinco con 00/100) Inc. IGV. Según orden de servicio N°007177 del 03/12/24, quedando un resto de **S/2,625.00** (Dos mil seiscientos veinticinco con 00/100) Inc. IGV. A favor del consultor **ING. MONTALVO SOLANO ROCIO ELENA**
  - El monto por **CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISIÓN**, según **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007177** de fecha 03/12/24 del Econ. **BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH**, CONSULTOR con O.S. N°007177 del 03/12/2024, ejecutada por modalidad contrata, asciende a **S/3,375.00** (Tres mil trescientos setenta y cinco con 00/100) Inc. IGV.
3. Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la **Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado**.

**XIII. RECOMENDACIÓN:**

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.
- Una vez emitida el acto resolutorio el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub-Gerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**N° 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con código único de inversiones N°2238498, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°008-2024-DYBS/MDSM, de fecha 12 de diciembre del 2024, INFORME N°365-2025-MDSM/OGA/SGOC, de fecha 01 de abril del 2025; INFORME N°0970-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 23 de abril del 2025;

**FACULTAD DE APROBACIÓN:**

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con código único de inversiones N°2238498, siendo su costo final de **S/ 18,796.32 (Son: Dieciocho mil setecientos noventa y seis con 32/100 soles) Inc. IGV.**

DESCRIPCION	MONTO
MONTO PAGADO DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA	S/ 8,836.32
MONTO PAGADO DE LAS VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N°01 DE SUPERVISION DE OBRA	S/ 3,960.00
SALDO POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 6000.00
COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 18,796.32

**ARTÍCULO SEGUNDO.** ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA, la cual asciende al monto de **S/. 6,000.00 (Son: Seis mil con 00/100) inc. IGV.**, a favor de la consultora de la supervisión, la ING. ROCIO ELENA MONTALVO SOLANO, del cual se tendrá que deducir la suma de **S/. 3,375.00 (Son: Tres mil trescientos setenta y cinco con 00/100) Inc. IGV.** por la contratación de la Econ. BRIOSO SALAZAR DORIS YUDITH, para la elaboración de la Liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA-CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2238498, en cumplimiento al Art.170, numeral 170.3 del RLCE y según ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°7177-2024; por lo que, el monto final a reconocer por concepto de RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA a favor de la ING. ROCIO ELENA MONTALVO SOLANO es **S/2,625.00 (Son: Dos mil seiscientos veinticinco con 00/100) Inc. IGV.** de acuerdo al siguiente detalle

CONCEPTO	MONTO
MONTO POR CONCEPTO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 6,000.00
CONTRATACION DE CONSULTORIA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°7177-2024	(-) S/ 3,375.00
MONTO FINAL CORRESPONDIENTE A RECONOCER POR CONCEPTO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 2,625.00



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0708-2025-MDSM/GDUR/G**

**ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificada cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTICULO CUARTO. – NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información, para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), en cumpliendo conforme a sus atribuciones.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
MUNICIPALIDAD  
ING. MIGUEL DANILO GONZÁLEZ CHAVEZ  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Municipalidad Distrital de San Marcos