



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 911-2025-MDSM/GDUR/G

EXP: 2532969

San Marcos, 11 de junio del 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N.º 10-2025-CM; CARTA N.º 14; CARTA N.º 14-2025-CM; CARTA N.º 06-2025-I&CK&BEIRL/CJAO-JS; CARTA N.º 008-2025-MDSM/I&CK&BEIRL/TG-FRGT; INFORME ACOP N.º 169-2025-MDSM/GDUR/SGEIP-RBRA; INFORME N.º 01927-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, relacionados a la solicitud de ampliación de plazo contractual N.º 01, de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N.º 2609346, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194º de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley"*;

El artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que *"La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N.º 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley"*;

Mediante la **CARTA N.º 10-2025-CM** de fecha 07 de mayo de 2025, el Ing. Lenin Gustavo Pintado Ponte en calidad de Ing. Residente de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N.º 2609346, presenta el informe técnico de la solicitud de ampliación de plazo contractual N.º 01 por un plazo de catorce (14) días calendarios al Representante Común del Consorcio Merkaba, debido a retrasos y/o paralizaciones ocasionados por causas ajenas al contratista, tales como conflictos sociales en la zona de intervención.

Mediante la **CARTA N.º 14-2025-CM** de fecha 07 de mayo de 2025, el Representante Común del Consorcio Merkaba responsable de la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N.º 2609346, remite al supervisor de obra, Ing. Carlos J. Atilano Otoya, el informe técnico correspondiente a la Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual N.º 01, solicitando de ampliación de plazo contractual por catorce (14) días calendario, debido a retrasos y/o paralizaciones ocasionados por causas ajenas al contratista, tales como conflictos sociales en la zona de intervención.

Mediante la **CARTA N.º 06-2025-I&CK&BEIRL/CJAO-JS**, el Ing. Carlos J. Atilano Otoya responsable de la supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS -**

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 911-2025-MDSM/GDUR/G

PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones N.º 2609346, remite su informe declarando procedente la solicitud de la ampliación de plazo contractual N.º 01 del Consorcio Merkaba, por catorce (14) días calendario, debido a retrasos y/o paralizaciones ocasionados por causas ajenas al contratista, tales como conflictos sociales en la zona de intervención.

Mediante la CARTA N.º 008-2025-MDSM/I&CK&BEIRL/TG-FRGT de fecha 19 de mayo de 2025, el Gerente Titular de la empresa Inversiones & Consultores K&B E.I.R.L responsable de la consultoría de la supervisión de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N.º 2609346, remite el informe del supervisor de obra a la Municipalidad Distrital de San Marcos declarando procedente la solicitud de la ampliación de plazo contractual N.º 01 del Consorcio Merkaba, por catorce (14) días calendario, debido a retrasos y/o paralizaciones ocasionados por causas ajenas al contratista, tales como conflictos sociales en la zona de intervención.

Mediante el INFORME ACOP N.º 169-2025-MDSM/GDUR/SGEIP-RBRA de fecha 28 de mayo de 2025, el Ing. R. Alex Rosales Baltazar en calidad de Administrador de Contratos de Obra de la MDSM remite su evaluación a la solicitud de la ampliación de plazo contractual N.º 01 por un plazo de catorce (14) días calendarios, concluyendo declarar improcedente la solicitud de la ampliación de plazo contractual por no cumplir con el Artículo 198 (Procedimientos de ampliación de plazo) del RLCE.

Mediante el INFORME N.º 01927-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ de fecha 29 de mayo de 2025, el Ing. Julio Cesar Cerna Quiroz en calidad de Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública remite la improcedencia de la ampliación de plazo contractual N.º 01 solicitada por el Consorcio Merkaba por un plazo de catorce (14) días calendarios, dicho informe menciona las siguientes conclusiones y recomendaciones:

(...)

I. CONCLUSIONES

1.1. Del análisis y revisión realizado y por el administrador de contratos de obras públicas, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública declara IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de Obra N.º 01, del Consorcio Merkaba, de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N.º 2609346, en atención a lo solicitado por el Representante Común del CONSORCIO MERKABA (ejecutor de obra), debido al incumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del Artículo 198 y el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. RECOMENDACIONES

2.1. Se recomienda la IMPROCEDENCIA de la solicitud de Ampliación de plazo de ejecución de obra N.º 01 para el CONSORCIO MERKABA, mediante ACTO RESOLUTIVO, previa opinión legal de acuerdo a lo señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución de Alcaldía N.º 170-2023-MDSM-A del 06 de junio del 2023 que desconcentra y delega las funciones administrativas.

Sobre el causal de la ampliación de plazo, se debe señalar que el artículo 197º Causales de Ampliación, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual señala que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquier de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de Ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 911-2025-MDSM/GDUR/G

la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

El procedimiento para aprobar una ampliación de plazo contractual, de conformidad con Artículo 198 el procedimiento que se debe cumplir es el siguiente: "El contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad";

Se debe señalar, que el numeral 199.7 del Reglamento establece: "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; por lo contemplado en el artículo precedente, **correspondería ampliar de manera automática el plazo contractual de la supervisión.**

Asimismo, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Finalmente, es necesario precisar que en la normativa de la Ley de Contrataciones previamente citada se establece que sea el Titular de la Entidad quien aprueba mediante Resolución Administrativa; sin perjuicio de ello, se tiene que dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A, se delega las facultades resolutorias al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, contemplándose en el literal d) Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión y las IOARR, ejecutados bajo la modalidad de administración directa o por contrata, de aquellos a cargo de su gerencia.

Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 1.8) del artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, suscribo la presente resolución en aplicación del principio de buena fe, ya que me baso en los fundamentos expuestos por el Residente de Obra mediante CARTA N.° 10-2025-CM, el Supervisor de Obra mediante CARTA N.° 06-2025-I&CK&BEIRL/CJAO-JS, el Administrador de Contratos de Obras Públicas mediante INFORME ACOP N.° 169-2025-MDSM/GDUR/SGEIP-RBRA, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública mediante INFORME N.° 01927-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, en representación de la Municipalidad;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar **IMPROCEDENTE** la **Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual N.° 01**, formulada por el Contratista: **CONSORCIO MERKABA**, por un periodo de **catorce (14) días calendario**, en el marco de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N.° 2609346.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 911-2025-MDSM/GDUR/G

La presente decisión se sustenta en lo establecido en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), al verificarse que la solicitud no cumple con los requisitos formales ni técnicos exigidos por la normativa vigente para su admisibilidad y procedencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DERIVAR, los actuados que han dado origen a la presente resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública para que se sirva disponer la custodia de la documentación obrante.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR, la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley en el plazo más breve posible y bajo responsabilidad, al Contratista y supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
HUARIANCASH

Ing. MIGUEL DAVIS GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.F. N° 108208

Municipalidad Distrital de San Marcos



c.c./Archivo
MDGCHIG