



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

EXP: 2253465

San Marcos, 12 de julio del 2023.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

La CARTA N° 043-2022 – CONSORCIO LOS ANDES de fecha 21 de diciembre de 2022, INFORME N°116 - 2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO de fecha 07 de junio de 2023, INFORME N°01077 –2023-MDSM-GDUR/MCVM de fecha 09 de junio de 2023, INFORME N°131 - 2023-MDSM/SGC de fecha 14 de junio de 2023, INFORME LEGAL N°174- 2023-MDSM-OGJA de fecha 28 de junio de 2023 y el INFORME N° 184-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO de fecha 04 de julio del 2023, mediante el cual el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación de contrato de la obra: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH” C.U.I. N° 2339870.**

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305- de Reforma Constitucional de fecha 10 de marzo del 2015, en concordancia con el Artículo II del título Preliminar de la Ley N°27972, Orgánica de las municipalidades; gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 209° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable el presente contrato, establece respecto a la Liquidación de contrato de Obra, que: “El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días (...) contrato desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados ya sea observado la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsable de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando practicada por una de las partes, no es observada por la obra dentro del plazo establecido (...). No se procede a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”.

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que “los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 653-2018-MDSM/GM de fecha 07 de noviembre del 2018, se aprobó el expediente técnico del proyecto: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH” C.U.I. N° 2339870;** cuyo presupuesto asciende a S/ 9,455,407.04 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con 04/100 soles) con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario.

Que, con fecha 15 de julio del 2019, se suscribe el CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2019-MDSM/CS, para la ejecución de la obra: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL**





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO LOS ANDES, por el monto de S/ 8,671,057.72 (ocho millones seiscientos setenta y un mil cincuenta y siete con 72/100 soles), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario.

Que, mediante **ACTA DE INICIO DE OBRA** de fecha 05 de noviembre del 2019, se da inicio a la ejecución de la referida obra.

Que, mediante **ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA** de fecha 06 de agosto del 2022, se da por culminada la ejecución de la referida obra.

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 346-2022/GM/MDSM** de fecha 24 de agosto del 2022, se designa al Comité de Recepción de la Obra, el cual está conformado por los siguientes miembros: Ing. Carlos Alberto Amado Solorzano (Presidente - SGEIP), Ing. Cesar Haidy Luera Vega (Miembro - SGEPIP), Ing. Gilmer Elmer Herrera Rondan (Miembro - ACOP) e Ing. Jaime Aristoteles Achic Tello (Asesor Técnico - Supervisor de Obra).

Que, con fecha 09 de noviembre del 2022, el Comité de Recepción de Obra suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, por lo cual procedieron a recepcionar la obra.


Que, mediante, **CARTA Nº 043-2022 – CONSORCIO LOS ANDES** de fecha 21 de diciembre de 2022, el Contratista remite a la Entidad la liquidación de contrato de la obra: **"CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, para su evaluación y trámite correspondiente.

Que, mediante **INFORME Nº 0184-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO** de fecha 04 de julio del 2023, el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita emisión de Resolución de Aprobación de Liquidación de contrato de ejecución de obra: **"CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, para continuar con el consentimiento de la liquidación aprobado "tácitamente" por la entidad.

Que, mediante **INFORME Nº 01077-2023-MDSM-GDUR/MCVM** de fecha 09 de junio del 2023, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite al Sub Gerente de Contabilidad la solicitud de conciliación financiera contable a los montos pagados por valorizaciones contractuales al CONSORCIO LOS ANDES de la obra: **"CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**.

Que, mediante **INFORME Nº 131-2023-MDSM/SGC** de fecha 14 de junio del 2023, el Sub Gerente de Contabilidad remite al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural el reporte financiera contable de la obra denominada: **"CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, informa que el monto del contrato asciende a **S/ 8,671,057.72**, sin embargo la certificación Nº 1035 – 2019 asciende a **S/ 8,671,152.04**, generando un diferencia de S/ 94.32 soles, dentro del cual no se realizó ningún compromiso anual ni mensual; la certificación Nº 97-2020, asciende a **S/ 8,671,057.72** mediante el cual se realizó el pago mediante SIAF Nº 108 por el monto de **S/ 3,986,495.62** y una rebaja de S/ 4,684,657.38; la certificación Nº 182-2021, asciende a **S/ 4,684,657.00** dentro del cual no se realizó ningún compromiso anual ni mensual; la certificación Nº 1612-2022, asciende a **S/ 4,684,657.00** mediante el cual se realizó el pago mediante SIAF Nº 1412 por el monto de **S/ 4,684,657.00**, así mismo la certificación Nº 6554 – 2022, asciende a **S/ 506,763.00**, mediante el cual se realizó el pago de adicional según SIAF Nº 17765 por el monto de **S/ 506,763.00**. asimismo hacen entrega del detalle de resumen de los reportes obtenidos en el sistema SIAF – SP en el cuadro adjunto, para mayor interpretación.

Que, mediante **INFORME Nº 116-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO** de fecha 07 de junio del 2023, el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, conciliación financiera y contable a los montos pagados por valorizaciones contractuales, respecto a la obra: **"CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, para poder emitir la conformidad de la liquidación final de obra.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME N° 1474-2023-MDSM-GDUR/MCVM** de fecha 2 de junio del 2023, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite al Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, la solicitud de opinión legal para aprobación de la liquidación técnica y financiera de la obra "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

Que, mediante **INFORME LEGAL N°174-2023-MDSM-OGJA** de fecha 28 de junio del 2023, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la MDSM, emite su opinión legal sobre la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", en el cual concluye lo siguiente:

"(...)

- 3.5 En el presente caso el plazo para que la Municipalidad Distrital de San Marcos, se pronuncie sobre la liquidación del contrato de obra y notifique al contratista a cargo de la ejecución de la obra, ha vencido, por lo que de conformidad con el RLCE, se sobreentiende que a la fecha la entidad tácitamente ya ha mostrado su consentimiento de aprobación, consecuentemente, en este contexto corresponde solo materializar dicha aprobación vía resolución o solicitar su nulidad a través de los mecanismos de impugnación en caso de no estar de acuerdo con la liquidación presentada por el contratista.
- 3.6 El Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSM, de encontrar conforme la liquidación del contrato de obra o en caso de haber operado el silencio administrativo positivo por vencimiento del plazo en que la Entidad debió pronunciarse y notificar al contratista, debe formalizar su aprobación vía resolución en merito a las facultades delegadas.

Que, mediante **INFORME N° 184-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO** de fecha 04 de julio del 2023, el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación de contrato de la obra: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", luego de que ha revisado la documentación contenida en la liquidación y al encontrarse esta conforme, contando a la vez con la conciliación financiera contable y opinión legal por parte del área de Contabilidad y Asesoría Jurídica respectivamente, se aprueba la liquidación de contrato de ejecución de obra, en estricto cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, descrito los plazos para la aprobación de liquidaciones según el artículo 209. Asimismo, llega a las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

4. CONCLUSIONES:

- ✓ Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, **APRUEBA** la Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", **teniéndose un costo final de obra de S/ 11,474,689.23 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 23/100 SOLES) y un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA de S/ 2,296,773.61 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 61/100 SOLES), esto en estricto cumplimiento a la Ley de Contrataciones del estado, descrito los plazos para aprobación de liquidaciones según el Art. 209.**
- ✓ **Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación de Contrato de la Obra en mención, para continuar con los trámites correspondientes al cierre del proyecto, teniendo en cuenta el costo final del proyecto, el saldo por devolución de garantía de fiel cumplimiento o devolución de carta fianza y el saldo por concepto de reajuste de precios, tal como se detalla en el cuadro adjunto al presente informe.**





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

5. RECOMENDACIÓN:

- ✓ Realizada la emisión de la Resolución de aprobación de la Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra, el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento.

RESUMEN PARA APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" C.U.I. N° 2339870

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
 CONTRATISTA CONSORCIO LOS ANDES
 RESIDENTE ING. FUENTES REYES JORGE LUIS, Reg. CIP: 55422
 SUPERVISION CONSORCIO RIEGO
 JEFE DE SUPER. ING. ACHIC TELLO JAIME ARISTOTELES (CIP: 67467)

| | SIN IGV | INC IGV |
|---|-----------------|-----------------|
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL | S/ 7,348,354.00 | S/ 8,671,057.72 |
| MONTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 | S/ 2,566,760.20 | S/ 3,028,777.04 |
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL A VALORIZAR | S/ 4,781,593.80 | S/ 5,642,280.68 |
| MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 | S/ 3,046,095.52 | S/ 3,594,392.71 |
| MONTO NETO ADICIONADO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 | S/ 479,335.31 | S/ 565,615.67 |
| PRESUPUESTO POR COVID - 19 | S/ 240,317.42 | S/ 283,574.56 |
| CARTA FIANZA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | S/ 734,835.40 | S/ 867,105.77 |
| CARTA FIANZA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO ADICIONAL DE OBRA N° 01 | S/ 47,933.53 | S/ 56,561.57 |

| ITEM | CONCEPTO | MONTOS PAGADOS SIN IGV | MONTOS PAGADOS INC IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) SIN IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) INC IGV |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL, DE VALORIZACIONES | | S/ 7,823,547.26 | S/ 9,231,785.77 | S/ 1,488,759.90 | S/ 1,756,736.68 |
| SALDO DE VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/ 4,781,593.80 | S/ 5,642,280.68 | S/ 492,931.87 | S/ 581,659.61 |
| 1 | VALORIZACION N° 01 - NOVIEMBRE 2019 | S/ 360,745.69 | S/ 425,679.91 | S/ 7,575.66 | S/ 8,939.28 |
| 2 | VALORIZACION N° 02 - DICIEMBRE 2019 | S/ 840,184.15 | S/ 991,417.30 | S/ 17,643.87 | S/ 20,819.77 |
| 3 | VALORIZACION N° 03 - ENERO 2020 | S/ 529,172.99 | S/ 624,424.13 | S/ 13,758.50 | S/ 16,235.03 |
| 4 | VALORIZACION N° 04 - FEBRERO 2020 | S/ 778,974.34 | S/ 919,189.72 | S/ 27,264.10 | S/ 32,171.64 |
| 5 | VALORIZACION N° 05 - MARZO 2020 | S/ 219,837.17 | S/ 259,407.86 | S/ 6,155.44 | S/ 7,263.42 |
| 6 | VALORIZACION N° 06 - AGOSTO 2020 | S/ 31,554.79 | S/ 37,234.65 | S/ 1,672.40 | S/ 1,973.43 |
| 7 | VALORIZACION N° 07 - SETIEMBRE 2020 | S/ 231,179.07 | S/ 272,791.30 | S/ 15,026.64 | S/ 17,731.44 |
| 8 | VALORIZACION N° 08 - OCTUBRE 2020 | S/ 386,737.82 | S/ 456,350.63 | S/ 25,911.43 | S/ 30,575.49 |
| 9 | VALORIZACION N° 09 - DICIEMBRE 2021 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| 10 | VALORIZACION N° 10 - ENERO 2022 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| 11 | VALORIZACION N° 11 - FEBRERO 2022 | S/ 724,524.51 | S/ 854,938.92 | S/ 167,365.16 | S/ 197,490.89 |
| 12 | VALORIZACION N° 12 - MAYO 2022 | S/ 236,111.87 | S/ 278,612.01 | S/ 72,250.23 | S/ 85,255.27 |
| 13 | VALORIZACION N° 13 - JUNIO 2022 | S/ 111,455.35 | S/ 131,517.31 | S/ 35,331.35 | S/ 41,690.99 |
| 14 | VALORIZACION N° 14 - AGOSTO 2022 | S/ 331,116.05 | S/ 390,716.94 | S/ 102,977.09 | S/ 121,512.97 |
| SALDO DE VALORIZACIONES PTO. ADICIONAL N°01 | | S/ 4,142.06 | S/ 4,887.63 | S/ - | S/ - |
| VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N°01 | | S/ 3,041,953.46 | S/ 3,589,505.08 | S/ 995,828.03 | S/ 1,175,077.08 |
| 1 | VALORIZACION N° 01 - DICIEMBRE 2021 | S/ 393,972.08 | S/ 464,887.05 | S/ 115,827.79 | S/ 136,676.79 |
| 2 | VALORIZACION N° 02 - ENERO 2022 | S/ 628,363.59 | S/ 741,469.04 | S/ 189,137.44 | S/ 223,182.18 |
| 3 | VALORIZACION N° 03 - FEBRERO 2022 | S/ 424,837.99 | S/ 501,308.83 | S/ 122,778.18 | S/ 144,878.25 |
| 4 | VALORIZACION N° 04 - MAYO 2022 | S/ 645,044.23 | S/ 761,152.19 | S/ 228,345.66 | S/ 269,447.88 |
| 5 | VALORIZACION N° 05 - JUNIO 2022 | S/ 683,355.49 | S/ 806,359.48 | S/ 244,641.27 | S/ 288,676.70 |
| 6 | VALORIZACION N° 06 - AGOSTO 2022 | S/ 266,380.08 | S/ 314,328.49 | S/ 95,097.69 | S/ 112,215.27 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | S/ 1,408,238.51 | S/ - | S/ 267,976.78 | S/ - |
| COSTO TOTAL | S/ 9,231,785.77 | S/ 9,231,785.77 | S/ 1,756,736.68 | S/ 1,756,736.68 |

| CARTAS FIANZAS | SIN IGV | INC IGV |
|---|---------------|---------------|
| PARA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO - CONTRACTUAL | S/ 734,835.40 | S/ 867,105.77 |
| PARA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO - ADICIONAL N° 01 | S/ 47,933.53 | S/ 56,561.57 |

| MONTO TOTAL A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA | SIN IGV | INC IGV |
|---|-----------------|-----------------|
| MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA - POR VALORIZACIONES NO PAGADAS | S/ 2,043,726.58 | S/ 2,411,597.36 |
| POR VALORIZACIONES NO PAGADAS (CONTRACTUAL - ADICIONAL N° 01) | S/ 142,960.93 | S/ 168,693.90 |
| MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA - POR COVID - 19 | S/ 234,504.06 | S/ 276,714.79 |
| CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | S/ 234,504.06 | S/ 276,714.79 |
| MONTOS GANADOS A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/ 1,666,261.59 | S/ 1,966,188.68 |
| POR REAJUSTE DE PRECIOS - CONTRACTUAL | S/ 492,931.87 | S/ 581,659.61 |
| POR REAJUSTE DE PRECIOS - ADICIONAL N° 01 | S/ 995,828.03 | S/ 1,175,077.08 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

| | | |
|--|---------------|---------------|
| POR INTERES LEGAL (DEMORA EN PAGOS DE VALORIZACION CONTRACTUAL) | S/ 36,829.43 | S/ 43,458.73 |
| POR INTERES LEGAL (DEMORA EN PAGOS DE VALORIZACION ADICIONAL N° 01) | S/ 8,512.81 | S/ 10,045.12 |
| REINTEGRO POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (RF) – CONTRACTUAL | S/ 3,382.78 | S/ 3,991.68 |
| REINTEGRO POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (RF) – ADICIONAL N° 01 | S/ 2,079.01 | S/ 2,453.23 |
| REINTEGRO POR COMPENSACION VACACIONAL (RV) – CONTRACTUAL | S/ 2,470.15 | S/ 2,914.78 |
| REINTEGRO POR COMPENSACION VACACIONAL (RV) – ADICIONAL N° 01 | S/ 1,482.71 | S/ 1,749.60 |
| CASO ARBITRAL N° 08-2020-CSAA; SEXTO PUNTO | S/ 7,555.67 | S/ 8,915.69 |
| MAYORES GASTOS GENERALES (AMPLIACION 55 DIAS CALENDARIOS) | S/ 115,189.13 | S/ 135,923.17 |

| MONTO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD | SIN IGV | INC IGV |
|--|--------------|---------------|
| | S/ 97,308.26 | S/ 114,823.75 |
| MONTOS GANADOS A FAVOR DEL CONTRATISTA | | |
| PENALIDAD 1 (NOVIEMBRE 2019) | S/ 1,779.66 | S/ 2,100.00 |
| PENALIDAD 2 (AGOSTO 2020) | S/ 25,719.24 | S/ 30,348.70 |
| PENALIDAD 3 (SETIEMBRE 2020) | S/ 69,809.36 | S/ 82,375.05 |

| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | SIN IGV | INC IGV |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | S/ 1,946,418.32 | S/ 2,296,773.61 |
| SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA | | |
| S/ 1,946,418.32 | S/ 2,296,773.61 | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| COSTO PARCIAL DEL PROYECTO | S/ 9,724,312.91 | S/ 11,474,689.23 |
|----------------------------|-----------------|------------------|

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | S/ 1,750,376.32 | |
|-------------------------------------|-----------------|--|

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | S/ 11,474,689.23 | S/ 11,474,689.23 |
|--------------------------|------------------|------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| VERIFICAMOS | VERDADERO |
|-------------|-----------|

De esta manera, corresponde a la Entidad, emitir pronunciamiento respecto a la liquidación de contrato de obra presentada por el Contratista. En virtud a ello, y revisada por los profesionales de las distintas áreas ya mencionadas la liquidación es conforme, ajustándose dicho proceso de liquidación de obra a la normativa citada precedente; consecuentemente, resulta procedente emitir el acto resolutorio de aprobación de la liquidación de obra.

Del mismo cabe recalcar que para continuar con el consentimiento de la liquidación aprobado "tácitamente" por la entidad, fue generado por omisiones en cumplimiento de sus obligaciones de anteriores funcionarios

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía 129-2023-MDSM-A de fecha 10 de abril del 2023, asimismo tiene la facultad de aprobar las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 113-2023-MDSM-A de fecha 13 de marzo del 2023.

Así mismo se recomienda disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Marcos comprendidos en presuntas irregularidades, como son recepción de obra designado con **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 346-2022/GM/MDSM** de fecha 24 de agosto del 2022, donde se designa al Comité de Recepción de la Obra, el cual está conformado por los siguientes miembros: **Ing. Carlos Alberto Amado Solorzano** (Presidente - SGEIP), **Ing. Cesar Haidy Luera Vega** (Miembro - SGEPIP), **Ing. Gilmer Elmer Herrera Rondan** (Miembro - ACOP) e **Ing. Jaime Aristoteles Achic Tello** (Asesor Técnico - Supervisor de Obra), donde con fecha 09 de noviembre del 2022, el Comité de Recepción de Obra suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, por lo cual procedieron a recepcionar la obra, sin contar con la presencia del **Ing. Cesar Haidy Luera Vega** (Miembro - SGEPIP), sin advertir o justificar su no participación en el proceso de recepción, situación que vulnera la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado.

Del mismo modo se advierte que la liquidación no cuenta con la verificación y/o validación de la supervisión de obra CONSORCIO RIEGO, habiendo ingresado a la entidad con **CARTA N° 043-2022 – CONSORCIO LOS ANDES** de fecha 21 de diciembre de 2022, sin ser debidamente notificado al contratista en el periodo correspondiente por la oficina de Sub gerencia de liquidación para su validación y acciones.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 394-2023-MDSM/GDUR/G

DISPONER que la Gerencia Municipal y la Unidad de Recursos Humanos, con apoyo, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; inicien las acciones correspondientes para establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos por los hechos mencionados.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación de Contrato de la Obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH” C.U.I. N° 2339870; con un monto total de ejecución de obra de S/ 11'474,689.23 (Once millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve con 23/100 soles), ejecutada por la Municipalidad de Distrital de San Marcos, bajo la modalidad de ejecución por contrata y por sistema de contratación de precios unitarios.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que una vez consentida la presente Resolución, se realice el pago del saldo por concepto de REAJUSTE DE PRECIOS a favor del CONSORCIO LOS ANDES, por el monto de S/ 2'296,773.61 (Dos millones doscientos noventa y seis mil setecientos setenta y tres con 61/100 soles); de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER que una vez consentida la presente Resolución, se proceda con la devolución de la carta fianza y sus renovaciones originales a favor del CONSORCIO LOS ANDES, las cuales fueron presentadas como garantía de fiel cumplimiento del contrato principal por un monto contractual de S/ 867,105.77 (ochocientos sesenta y siete mil ciento cinco con 77/100 soles) y por un monto del adicional N° 01 de S/ 56,561.57 (Cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno con 57/100 soles); de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente Contrato.

ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista, Sub Gerencia de Liquidación de Obras, a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley y bajo responsabilidad, así mismo a la Sub Gerencia de Tecnologías de Información para su conocimiento y publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad, cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
ING. MARTÍN CORONA VILLAFUERTE MIRANDA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
REG. CIP. N° 64443

Archivo
GDUR
Exp: 2253465

Municipalidad Distrital de San Marcos

