



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 508-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 267598

543

San Marcos, 17 de abril del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°482-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 05 de febrero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2534903.

CONSIDERANDO:

Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

El proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, Se declara viable el 16 de noviembre del 2021, con un Monto de la Inversión S/. 2,801,482.74 (son: dos millones ochocientos un mil cuatrocientos ochenta y dos con 74/100 soles), sus costos fueron desagregados de la siguiente manera:

| TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO | COSTO ESTIMADO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (SOLES) |
|-------------------------------------|--|
| Infraestructura | S/ 2,549,982.53 |
| Equipamiento | S/ 35,400.00 |
| Subtotal | S/ 2,585,382.53 |
| Gestión del proyecto | S/ 54,025.05 |
| Expediente técnico | S/ 72,033.40 |
| Supervisión | S/ 90,041.76 |
| Liquidación | S/ 0.00 |
| Subtotal | S/ 216,100.21 |
| costo de inversion viable | S/ 2,801,482.74 |
| costo de control concurrente | S/ 0.00 |
| Costo de inversión total | S/ 2,801,482.74 |

Que, con fecha 15 de diciembre del 2021, se suscribió el Contrato de Prestación N° 909-2021-MDSM/GM para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y de la otra parte la Empresa INVERSIONES KIARA DEXTRE S.R.L. con RUC N° 20533695532, representado por su Gerente General Sra. BAZAN VERDE DE DEXTRE YESICA con DNI N° 70474690, por el monto de S/ 34,800.00 (incluido todos los impuestos de Ley) y el plazo de 30 días calendarios.

Que, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 133 – 2022/GM/MDSM, del 01 de abril del 2022 se aprobó el expediente técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, Ejecutado por la Municipalidad Distrital de San Marcos, costo final de S/ 3,263,091.17 (son: tres millones doscientos sesenta y tres mil noventa y uno con 17/100 soles).

| DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL | | |
|---|------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN | INSIDENCIA | MONTO S/. |
| COSTO DIRECTO TOTAL | | 2020798.21 |
| GASTOS GENERALES | 9.96% | 201,258.65 |
| UTILIDAD | 10.00% | 202,079.82 |
| | | ===== |
| SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA | | 2,424,136.68 |
| SUB TOTAL (Plan covid) | | |
| IGV | 18.00% | 436,344.60 |
| VALOR REFERENCIAL DE OBRA | | 2,860,481.28 |
| | | ===== |
| SUPERVISION | | 138,237.00 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | 134,430.00 |
| GESTION DE PROYECTO | | 243,650.44 |
| LIQUIDACION | | 15,600.00 |
| | | ===== |
| MONTO TOTAL DE INVERSION | | 3,392,398.72 |

Que, con fecha 07 de julio del 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PÚBLICA N° 24-2022-MDSM/CS-1 para la Contratación de La Ejecución de La Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903", al CONSORCIO VIAL TAMBO, siendo el consentimiento el 19 de julio del 2022; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 12 de agosto del 2022, se suscribió el CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N°24-2022-MDSM/CS-1 entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO VIAL TAMBO cuyo representante común es el Sr. Alejandro Yuber Garay Paucar, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903** que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO VIAL TAMBO, por un monto de **S/. 2,923,605.25** (Son dos millones novecientos veintitrés mil seiscientos cinco con 25/100 soles) con un **plazo de ejecución de 120 días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del reglamento.

Que, con fecha 20 de junio del 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 169-2022-MDSM/CS-1 para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para La Supervisión de La Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, al CONSORCIO DVT SUPERVISION, siendo el consentimiento el 29 de junio del 2022.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 20 de julio del 2022, se firmó el contrato de consultoría de Supervisión de la obra del **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°169-2022-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y de la otra parte representado por el SR. JASON GAMARRA DUEÑAS representante común del **CONSORCIO DVT SUPERVISION**, de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, cuyo monto total asciende a S/. 118,186.13 (Ciento dieciocho mil Ciento ochenta y seis con 13/100 soles) que incluye todos los impuestos de ley, el sistema de contratación tarifas y suma alzada, el plazo del presente contrato es de ciento cincuenta (150) días calendarios.

Que, con fecha 14 de setiembre del 2024, se suscribió el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el ing. Norman Afranio Dávila Gabriel como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el ing. Carlos Alberto amado Solorzano como Sub Gerente de ejecución de Inversión Pública, como supervisor de Obra ing. Marinez Dominguez Alfredo Luis, en representación del Contratista **CONSORCIO VIAL TAMBO** el sr. Alejandro Yuber Garay Paucar y el ing. Varas Tirado Carlos Manuel como Residente de Obra.

Que, con fecha 15 de setiembre del 2022, se suscribió el ACTA DE INICIO DE OBRA del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, con la presencia de los representantes de la entidad, el Supervisor de obra **ING ALFREDO LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ**, el Ingeniero Residente de Obra **Ing. ING, CARLOS MANUEL VARAS TIRADO**.

Que, con fecha 20 de diciembre del 2022, se suscribió la **CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, que mediante cuaderno de obra en el asiento N° 171, el Residente de Obra Registra LA **CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**, así mismo comunica la **CULMINACION DE LA OBRA**, por lo que en la parte descriptiva registra lo siguiente: **DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 208 DE LA LEY DE CONTRATACIONES, ESTA RESIDENCIA INFORMA QUE SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA SUPERVISION LA RECEPCION DE OBRA. COMUNICANDOLE A LA ENTIDAD PARA LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION.**

Así mismo en el asiento 172 del supervisor de obra registra la **CULMINACION DE LA OBRA**, Luego de corroborar el fiel cumplimiento de las metas ejecutadas, de acuerdo con los planos y las Especificaciones Técnicas y calidad de acuerdo con el artículo 208 de la ley de contrataciones, se da conformidad y se solicita a la entidad la conformación del comité para la recepción de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903

Que, con fecha 08 de febrero del 2023, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°26-2023-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto, **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, según disposiciones, conformado por:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ing. Gonzales García Benigno Arnulfo | Presidente del comité |
| Ing. Segundo Alberto Giraldo Rondan | Primer Miembro del comité |
| Ing. Alfredo Luis Martínez Domínguez | Supervisor de obra (asesor) |

Que, con fecha 06 de marzo del 2023, se suscribió el **PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA**, Luego de recorrer las instalaciones de la obra en las que se revisaron detalladamente cada una de las partidas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuesto de obra y memoria descriptiva los cuales forman parte de los





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

expedientes técnicos aprobados por la Entidad, se encontraron observaciones las cuales el contratista en concordancia con el art 208 del Reglamento de contrataciones del estado D.S. N°082-2019 EF, en ese marco se aplica el art. 208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y **NO SE RECEPCIONA LA OBRA.**

Que, con fecha 14 de marzo del 2023, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, luego de transcurrido el plazo para el levantamiento de observaciones, el comité de recepción de obra se constituye nuevamente en obra, donde se recorre toda las instalaciones de la obra, en las que revisaron detalladamente cada una de las partidas de acuerdo al expediente técnico de contratación aprobado por la entidad, donde no se encontraron observaciones, y en concordancia con el artículo 208 del reglamento de contrataciones del estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018 – EF, **SE RECEPCIONA LA OBRA.**

Que, con fecha 26 de junio del 2023, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°365-2023-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la Liquidación Técnico Financiero del contrato de ejecución de obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. 3,085,331.73 (Son: tres millones ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno /100 soles), por los conceptos detallados según la Tabla de Resumen de Liquidación final de Obra.

Que, con **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1492-2025-MDSM/GDUR/G**, de fecha 16 de octubre del 2025, Resolución que aprobó la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, siendo su costo final del COSTO DE SUPERVISION de S/ 97,345.62 (Son: noventa y siete mil trescientos cuarenta y cinco con 62/100 Soles) inc. IGV.

Que, con fecha **14 de octubre del 2025**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural recepcionó el INFORME N° 2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ de la Subgerencia de Liquidaciones de Obra, solicitando la **AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE INVERSIONES** de un bloque de 45 inversiones.

Que, con fecha **22 de octubre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM N°2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, fue recepcionado por la sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 23 de octubre del 2025 que autorizó a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con numeral 31 suscribe el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 29 de octubre del 2025, se remitió el INFORME N° 2899-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, recepcionado por la sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con fecha 30 de octubre del 2025, solicitando la actualización de registro de variación del formato 8-A sección C del PI: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha **04 de noviembre del 2025**, se suscribió el **MEMORANDUM N°2148-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, el cual la Sub Gerencia de Liquidación de Obras recepciona con fecha 05 de noviembre del 2025, que aprueba la variación de proyecto en el formato 8ª sección C del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, obteniendo el siguiente resumen de costo por especialista:





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|----------|----------|-----------------|---------------------|
| GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO | Servicio | 1 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION | Servicio | 1 | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREOPARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | Servicio | 1 | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 |
| CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | Servicio | 1 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 |
| TOTAL | | | | S/ 46,000.00 |

Que, con fecha 16 de diciembre del 2025, se notificó la **ORDEN DE SERVICIO N°009656-2025**, a CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA SAN MIGUEL S.A.C., por la contratación para la elaboración de la liquidación Técnica y Financiera, del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903, por un monto de S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles) y un plazo de elaboración de 45 días calendarios.

Que, con fecha 17 de diciembre del 2025, se presentó la CARTA N° 001-2025-CYCSM/CONSULTOR-LTF solicitando información para la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera del **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 17 de diciembre del 2025 mediante CARTA N° 3164-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Subgerencia de Liquidaciones de Obra remitió la documentación en atención a los solicitado en el ítem anterior del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 30 de diciembre del 2025, mediante CARTA N° 001-2025-CYCSM/CONSULTOR-LTF se hace la devolución de la información prestada para la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 27 de enero del 2026, se suscribió el Acta de Verificación Física de la Obra del **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 29 de enero del 2026, mediante CARTA N°001-2026-CYCSM/CONSULTOR-LTF, el Consultor Presenta el Expediente de liquidación Técnica y financiera del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI: 2534903.

Que, con fecha 04 de febrero del 2026, mediante CARTA N°414-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Subgerencia de liquidación de obras, remitió expediente de liquidación técnica y financiera para la revisión del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA**

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903.

Que, con fecha 04 de febrero del 2026, se suscribió el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, habiendo revisado el expediente del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903.

Que, con fecha 05 de febrero del 2026, mediante CARTA N°046-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, la comisión de verificación y liquidación emitió la conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, así continuar con el trámite correspondiente.

Que, con fecha de recepción 05 de febrero del 2026, mediante INFORME N°482-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2534903, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Sra. Tania Yasenia Justiciano Cancha-Gerente General de Consultoría y Constructora San Miguel S.A.C., siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

V. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

La subgerencia de liquidación de obras, nos remite el reporte financiero del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2534903, por lo cual se detalla el siguiente reporte financiero según especifica:

Table with 8 columns: SIAF, Fase, RUC, Proveedor, N° Doc., Fecha, Clasificador, Monto. It lists two entries for INVERSIONES KIARA DEXTRE S.R.L. and a total of S/ 34,800.00.

Table with 8 columns: SIAF, Fase, RUC, Proveedor, N° Doc., Fecha, Clasificador, Monto. It lists eight entries for CONSORCIO VIAL TAMBO with various dates and amounts.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|
| 0000014836 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 15845-CSC | 29/11/2022 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 75,367.96 |
| 0000014836 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 17049-CSC | 13/12/2022 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 36,132.00 |
| 0000014836 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 17049-CSC | 13/12/2022 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 400,000.00 |
| 0000014836 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 17049-CSC | 13/12/2022 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 400,000.00 |
| 0000014836 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 17049-CSC | 13/12/2022 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 67,163.52 |
| 0000000622 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 304 | 27/03/2023 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 23,627.00 |
| 0000000622 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 305 | 27/03/2023 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 400,000.00 |
| 0000000622 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 304 | 27/03/2023 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 167,048.01 |
| 0000005852 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 4507 | 07/09/2023 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 9,677.00 |
| 0000005852 | G | 20609770989 | CONSORCIO VIAL TAMBO | 4508 | 07/09/2023 | 2.6.2.3.2.3 | S/ 232,259.76 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 3,086,711.74 |

| EJECUCION DE GASTOS AL CONTRATO DE SUPERVISION - REPORTE SIAF | | | | | | | |
|---|------|-------------|---------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| SIAF | Fase | RUC | Proveedor | Nº Doc. | Fecha | Clasificador | Monto |
| 0000017203 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 18683-CSC | 22/12/2022 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,740.00 |
| 0000017203 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 18683-CSC | 22/12/2022 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 6,848.13 |
| 0000017203 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 18683-CSC | 30/01/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 5,909.31 |
| 0000017203 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 19864-CSC | 28/12/2022 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 3,371.00 |
| 0000017203 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 19864-CSC | 28/12/2022 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 24,717.79 |
| 0000004123 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 3804 | 21/08/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,485.00 |
| 0000004123 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 3805 | 21/08/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 3,262.00 |
| 0000004123 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 3806 | 21/08/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 22,435.70 |
| 0000004123 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 3802 | 21/08/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,175.00 |
| 0000004123 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 3803 | 21/08/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 15,946.80 |
| 0000009956 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 10197 | 29/11/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,135.00 |
| 0000009956 | G | 20609703742 | CONSORCIO DVT SUPERVISION | 10198 | 29/11/2023 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 8,319.89 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 97,345.62 |

| PAGOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION DE PROYECTOS - REPORTE SIAF | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SIAF | Fase | RUC | Proveedor | Nº Doc. | Fecha | Clasificador | Monto |
| 0000000533 | G | 10469544490 | DIAZ AGÜERO JULISSA AILEEN | 666-CSC | 23/03/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 1,500.00 |
| 0000000533 | G | 10469544490 | DIAZ AGÜERO JULISSA AILEEN | 1417-CSC | 31/03/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 1,500.00 |
| 0000000537 | G | 10729133545 | CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO | 340-CSC | 22/02/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 5,000.00 |
| 0000000537 | G | 10729133545 | CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO | 499-CSC | 03/03/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 5,000.00 |
| 0000000829 | G | 10316677911 | TOLEDO JARA BENITO HILARIO | 656-CSC | 14/03/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 448.00 |
| 0000000829 | G | 10316677911 | TOLEDO JARA BENITO HILARIO | 656-CSC | 14/03/2022 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 5,152.00 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| 0000016083 | G | 20530998402 | GRIFOS SERPENTIN S.A.C. | 19482-CSC | 27/12/2022 | 2.6.2.3.2.5 | S/ 7,064.50 |
| 0000016786 | G | 10727784999 | VEGA CASTILLO JULEISY TATIANA | 16306-CSC | 05/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 5,000.00 |
| 0000016786 | G | 10727784999 | VEGA CASTILLO JULEISY TATIANA | 18050-CSC | 20/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 5,000.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17328-CSC | 14/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 520.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17328-CSC | 14/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 4,680.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17329-CSC | 14/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 520.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17329-CSC | 14/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 4,680.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17786-CSC | 16/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 520.00 |
| 0000016803 | G | 10406514426 | VARGAS JIMENEZ MARIO WILLIAN | 17786-CSC | 16/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 4,680.00 |
| 0000016858 | G | 10447800972 | MANRIQUE MENA FRANK GOYO | 17791-CSC | 16/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 1,500.00 |
| 0000016858 | G | 10447800972 | MANRIQUE MENA FRANK GOYO | 17869-CSC | 19/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 3,000.00 |
| 0000017539 | G | 10704728935 | PATRICIO CASIMIRO JESSENIA JESUS | 19278-CSC | 27/12/2022 | 2.6.2.3.2.6 | S/ 1,500.00 |
| 0000007832 | G | - | BLAS REYES ELVA HERACLIA | 8480 | 09/11/2023 | 2.6.5.1.1.2 | S/ 6,735.07 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 63,999.57 |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS | | | | | | | S/3,282,856.93 |

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El cuadro resume el presupuesto de final del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2534903, que asciende a la suma de S/3,328,856.93 (Son: tres millones trescientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis con 93 /100 soles), Que adjunta en la liquidación técnica financiera:

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO | ESPECIFICA/CLASIFICADOR |
|----------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 34,800.00 | |
| 1.01 | Elaboración del Expediente Técnico | S/ 34,800.00 | 2.6.8.1.3.1 |
| 2 | COSTO EJECUCION DE OBRA | S/ 3,086,711.74 | |
| 2.01 | pago por concepto de valorización N°01 - Set 2022 | S/ 438,962.49 | 2.6.2.3.2.3 |
| 2.02 | pago por concepto de valorización N°02 - Oct 2022 | S/ 911,841.96 | 2.6.2.3.2.3 |
| 2.03 | pago por concepto de valorización N°03 - Nov 2022 | S/ 903,295.52 | 2.6.2.3.2.3 |
| 2.04 | pago por concepto de valorización N°04 - Dic 2022 | S/ 590,675.01 | 2.6.2.3.2.3 |
| 2.12 | Pago Reajuste de precios | S/ 241,936.76 | 2.6.2.3.2.3 |
| 3 | SUPERVISION | S/ 97,345.62 | |
| 3.01 | pago por concepto de valorización N°01 - Set 2022 | S/ 14,497.44 | 2.6.8.1.4.3 |
| 3.02 | pago por concepto de valorización N°02 - Oct 2022 | S/ 28,088.79 | 2.6.8.1.4.3 |
| 3.03 | pago por concepto de valorización N°03 - Nov 2022 | S/ 27,182.70 | 2.6.8.1.4.3 |
| 3.04 | pago por concepto de valorización N°04 - Dic 2022 | S/ 18,121.80 | 2.6.8.1.4.3 |
| 3.06 | Pago por Recepción y Liquidación de Supervisión | S/ 9,454.89 | 2.6.8.1.4.3 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 4 | GESTION DE PROYECTO | S/ 63,999.57 | |
| 4.01 | Pagos por concepto de servicios de evaluación y tramite del estudio ambiental | S/ 3,000.00 | 2.6.8.1.3.1 |
| 4.02 | Pagos por concepto de servicios de monitoreo y seguimiento de la formulación del expediente | S/ 10,000.00 | 2.6.8.1.3.1 |
| 4.03 | Pagos por concepto de servicios de elaboración de tasaciones para el expediente técnico | S/ 5,600.00 | 2.6.8.1.3.1 |
| 4.04 | Pagos por concepto de adquisición de combustible | S/ 7,064.50 | 2.6.2.3.2.5 |
| 4.05 | Pagos por concepto de servicios de terceros como asistente técnico adm. | S/ 10,000.00 | 2.6.2.3.2.6 |
| 4.06 | Pagos por concepto de servicios de alquiler de movilidad | S/ 15,600.00 | 2.6.2.3.2.6 |
| 4.07 | Pagos por concepto de servicios de terceros como asistente técnico adm. | S/ 4,500.00 | 2.6.2.3.2.6 |
| 4.08 | Pagos por concepto de servicios de escaneo documentario | S/ 1,500.00 | 2.6.2.3.2.6 |
| 4.08 | Pagos por adquisición de terreno | S/ 6,735.07 | 2.6.5.1.1.2 |
| 5 | LIQUIDACION | S/ 46,000.00 | |
| 5.01 | Gestor Administrativo del proyecto | S/ 5,000.00 | - |
| 5.02 | Especialista administrativo para la liquidación del Proyecto | S/ 4,000.00 | - |
| 5.03 | Servicio de seguimiento y monitoreo para la elaboración de la liquidación técnico financiero del proyecto | S/ 7,000.00 | - |
| 5.04 | Consultor de elaboración de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto | S/ 30,000.00 | |
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | | S/ 3,328,856.93 | |

A continuación, se detalla el resumen:

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 34,800.00 |
| EJECUCIÓN DE PROYECTO | S/ 3,086,711.74 |
| SUPERVISIÓN | S/ 97,345.62 |
| GESTION DE PROYECTO | S/ 63,999.57 |
| LIQUIDACIÓN | S/ 46,000.00 |
| TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO | S/ 3,328,856.93 |

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2534903, que asciende a la suma de **S/3,328,856.93 (Son: tres millones trescientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis con 93 /100 soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Sub Gerencia continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutive el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

POR LO TANTO, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2534903, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°001-2026-CYCASM/CONSULTOR-LFT, de fecha 29 de enero del 2026; CARTA N°46-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 05 de febrero del 2026; INFORME N°482-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 05 de febrero del 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL HUARIPAMPA ALTO - CRUCE CHUCHUS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2534903", siendo su costo final **S/ 3,328,856.93 (Son: tres millones trescientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis con 93 /100 soles) inc. IGV.**, para su posterior Registro en el Formato N°09 - Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 34,800.00 |
| EJECUCIÓN DE PROYECTO | S/ 3,086,711.74 |
| SUPERVISIÓN | S/ 97,345.62 |
| GESTION DE PROYECTO | S/ 63,999.57 |
| LIQUIDACIÓN | S/ 46,000.00 |
| TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO | S/ 3,328,856.93 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 508-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVÉZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. N° 156206



Municipalidad Distrital de San Marcos

Archivo
GDUR
Exp:267598