



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2628634

San Marcos, 18 de mayo de 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N°10-2026/INVERSIONES MARVELZ/BEBY-RESIDENTE; CARTA N°10-2026-INVERSIONES MARVELZ/GG.; CARTA N°12-2026-MDSM/MCJN-SO; CARTA N°12-2026-MDSM/CONSORCIO PACASH/MYCC/RC; INFORME CO N°060-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/CO-TTD; INFORME N°3324-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR; relacionados a la solicitud de **Ampliación de Plazo Contractual N°01**, para la ejecución de la prestación Adicional de Obra N°01 del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N°2620282, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley"*;

El Artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que *"La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley"*;

Mediante **CARTA N°10-2026/INVERSIONES MARVELZ/BEBY-RESIDENTE**, con fecha 22 de abril de 2026, el Ing. Benjhur Edwin Barreto Yauri, en su calidad de Ingeniero Residente de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con Código Único de Inversiones N°2620282; presenta INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO donde traslada solicitud de Ampliación de Plazo N°01 por un periodo de quince (15) días calendarios, debido al Adicional de Obra N°01, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°098-2026-MDSM-GM; el cual es remitido al Gerente General de la empresa ejecutora "CONSORCIO MARVELZ S.A.C.";

En el contenido del informe técnico del Ingeniero Residente de Obra, concluye indicando que corresponde a la Municipalidad Distrital de San Marcos ampliar el plazo de ejecución de obra de 150 (Ciento cincuenta) días calendario a 165 (Ciento sesenta y cinco) días calendario, manteniéndose las condiciones del contrato principal; solicitando a la Entidad 15 (Quince) días calendario de Ampliación de Plazo N°01, por haberse generado la aprobación del Adicional de Obra N°01 y la afectación de la ruta crítica con la metas principales (Vigas de Cimentación);

Mediante **CARTA N°10-2026-INVERSIONES MARVELZ/GG.**, con fecha 22 de abril de 2026, el Sra. Lizzet Yaquelin Cajaleon Solorzano, en su calidad de Gerente General de la empresa "CONSORCIO MARVELZ S.A.C.",



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G**

responsable de la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N°2620282; remite el informe técnico de solicitud de Ampliación de Plazo N°01; dirigido al Representante Común de la empresa supervisora "CONSORCIO PACASH" y al Ingeniero Supervisor;

Mediante CARTA N°12-2026-MDSM/MCJN-SO, con fecha 27 de abril de 2026, el Ing. Julio Nejer Maguiña Chávez, en su calidad de Ingeniero Supervisor de la empresa "CONSORCIO PACASH, encargada de la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N°2620282; presenta INFORME N°01-2026-MCJN-INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO POR LA APROBACION DE ADICIONA N°01, de solicitud de Ampliación de Plazo N°01, el cual es remitido al Representante Común de la empresa supervisora "CONSORCIO PACASH";

En el contenido del informe técnico del Ingeniero Supervisor, concluye otorgando conformidad de 15 (quince) días calendario de Ampliación de Plazo N°01, por haberse generado la aprobación del Adicional de Obra N°01 y la afectación de la ruta crítica (Vigas de Cimentación);

Mediante CARTA N°12-2026-MDSM/CONSORCIO PACASH/MYCC/RC, con fecha 27 de abril de 2026, la Sra. Miriam Yanina Cosme Cobeñas, en su calidad de Representante Común de la empresa "CONSORCIO PACASH, encargada de la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N°2620282; remite informe técnico de solicitud de Ampliación de Plazo N°01, presentada por la empresa ejecutora "CONSORCIO MARVELZ S.A.C.";

Mediante INFORME CO N°060-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/CO-TTD, con fecha 11 de mayo de 2026, la Ing. Tania Trujillo Daza, en su calidad de Coordinador de Obra de la MDSM, remite su evaluación técnica respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°01, por aprobación de la prestación Adicional de Obra N°01, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°098-2026-MDSM-GM, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública de la MDSM; indicando textualmente las siguientes conclusiones y recomendaciones:

(...)

IV. CONCLUSIONES

- Se concluye que el contratista "INVERSIONES MARVELZ S.A.C", CUMPLE con lo indicado en el numeral 198.1 del Artículo 198 del RLCE, el cual indica textualmente "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"; cabe indicar que no se ha comunicado la copia a la entidad, la OMISIÓN por parte del contratista "INVERSIONES MARVELZ S.A.C" no enerva su derecho a la evaluación del trámite presentado.
- El plazo solicitado por la contratista "INVERSIONES MARVELZ S.A.C" para la Ampliación de Plazo N°01 es de quince (15) días calendarios; así mismo de la evaluación y análisis de los documentos de

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G**

la referencia, se verifico que toda la documentación presentada y sustentada, cumple con los requisitos del artículo 197 y procedimientos según el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se sugiere dar el trámite correspondiente con la emisión de la Ampliación de Plazo N°01 por quince (15) días calendarios mediante Acto Resolutivo.

- Teniendo en cuenta los principios de presunción de veracidad, celeridad y eficacia; así como las conclusiones del Supervisor de Obra, en mi calidad de Coordinador Obras - MDSM, se recomienda **OPINION FAVORABLE** a favor de la empresa contratista "INVERSIONES MARVELZ S:A.C" encargada de la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YIO RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N°2620282.; por quince (15) días calendarios, plazo requerido para alcanzar las metas físicas contractuales de la obra.
- En resumen, se recomienda aprobar la **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01** en los siguientes términos:

Descripción	Aprobación
Ampliación de Plazo N°01	15 días calendarios

V. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda previa opinión legal y conformidad por parte de la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones Públicas **APROBAR** la Ampliación de Plazo N°01 por quince (15) días calendarios, mediante **ACTO RESOLUTIVO** a favor de la empresa ejecutora "INVERSIONES MARVELZ S.A.C", de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **SE RECOMIENDA** a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la **APROBACIÓN** mediante acto resolutivo de la ampliación de plazo de acuerdo a la prestación del servicio para la supervisión de obra, conforme a lo dispuesto en el numeral 142.3 del Artículo 142. y numeral 199.7 del Artículo 199: a efectos de la modificación del plazo contractual descritos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo contemplado en el los artículos precedentes, correspondería ampliar de manera automática el plazo contractual de la supervisión.

(...);

Mediante **INFORME N°3324-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR**, con fecha 13 de mayo de 2026, el Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan, en su calidad de Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública de la MDSM, remite **CONFORMIDAD** a la solicitud de la Ampliación de Plazo N°01, por quince (15) días calendario; indicando que el plazo es requerido para la culminación de las partidas de la prestación Adicional de Obra N°01, solicitada por la empresa ejecutora "CONSORCIO MARVELZ S.A.C."; indicando textualmente las siguientes conclusiones y recomendaciones:

(...)

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Se concluye que el contratista "INVERSIONES MAVERLZ", **CUMPLE** con lo indicado en el numeral 198.1 del Artículo 198 del RLCE, el cual indica textualmente "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G

ejecución de obra vigente”; cabe indicar que si ha comunicado la copia a la entidad, por lo tanto el contratista “INVERSIONES MAVERLZ” si ha cumplido con el procedimiento.

- 4.2. El plazo solicitado por la contratista “INVERSIONES MAVERLZ” para la Ampliación de Plazo N°01 es de Quince días (15) días calendarios; así mismo de la evaluación y análisis de los documentos de la referencia, se verifico que toda la documentación presentada y sustentada, cumple con los requisitos del artículo 197 y procedimientos según el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **por lo que se sugiere dar el trámite correspondiente con la emisión de la Ampliación de Plazo N°01 por Quince días (15) días calendarios mediante Acto Resolutivo.**
- 4.3. Teniendo en cuenta los principios de presunción de veracidad, celeridad y eficacia; así como del análisis y revisión realizado y por el Coordinador de Obra y con la **CONFORMIDAD** del Supervisor de Obra, esta Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública da la **CONFORMIDAD** a la Ampliación de Plazo N°01, a favor de la empresa contratista “INVERSIONES MAVERLZ” ejecutor de la Obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2620282; por Quince días (15) días calendarios, plazo requerido para la culminación de las partidas del ADICIONAL DE OBRA N° 01, las cuales son tomados de la programación de obra necesaria para la culminación del mismo.**
- 4.4. En resumen, se determina aprobar la **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01** en los siguientes términos:

Descripción	Aprobación
Ampliación de Plazo N°01	15 días calendarios

V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Se recomienda **APROBAR** la **Ampliación de Plazo N° 01 por QUINCE días (15) días calendarios**, mediante **ACTO RESOLUTIVO** a favor de la empresa “**CONSORCIO MARVELZ**”, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A del 06 de junio de 2023 que Desconcentra y Delega las funciones Administrativas.
- 5.2. **SE RECOMIENDA** a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la **APROBACIÓN** mediante acto resolutivo de la ampliación de plazo de acuerdo a la prestación del servicio para la supervisión de obra del “**CONSORCIO PACASH**”, conforme a lo dispuesto en el numeral 142.3 del Artículo 142. y numeral 199.7 del Artículo 199. a efectos de la modificación del plazo contractual descritos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo contemplado en los artículos precedentes, correspondería ampliar de manera automática el plazo contractual de la supervisión.

(...);

Sobre el causal de la ampliación de plazo, se debe señalar que el **Artículo 197. Causales de ampliación de plazo**, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; pone en manifiesto las causales ajenas al contratista que podría motivar una ampliación de plazo, donde se debe cumplir que: “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. **b) Cuando**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G

es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios”;

Del procedimiento para resolver una ampliación de plazo, de conformidad con **Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo**, se debe cumplir lo indicado en los numerales siguientes: **198.1** “Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.”; y, **198.2.** “El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad”;

Se debe señalar, que el numeral 199.7 del Reglamento establece: “En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”; por lo contemplado en el artículo precedente, de corresponder la ampliación de plazo **competería ampliar de manera automática el plazo contractual de la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra; procedimiento que correspondería iniciar el área usuaria, en el cual se debe evitar duplicidad en los pagos que no correspondan por concepto de gastos fijos u otro que se evidencie;**

Asimismo, de acuerdo con la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Finalmente, es necesario precisar que en la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, previamente citada se establece que sea el Titular de la Entidad quien aprueba mediante Resolución Administrativa; sin perjuicio de ello, se tiene que dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A, se delega las facultades resolutorias al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, contemplándose en el literal d) Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión y las IOARR, ejecutados bajo la modalidad de administración directa o por contrata, de aquellos a cargo de su gerencia;

Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 1.8) del artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, suscribo la presente resolución en aplicación del principio de buena fe, ya que me baso en los fundamentos expuestos por el Ingeniero Residente de Obra, mediante CARTA N°10-2026/INVERSIONES MARVELZ/BEBY-RESIDENTE; Ingeniero Supervisor, mediante CARTA N°12-2026-MDSM/MCJN-SO; Coordinador de Obra de la MDSM, mediante INFORME CO N°060-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/CO-TTD; la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, mediante INFORME N°3324-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR; el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural en representación de la Municipalidad;



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 000698-2026-MDSM/GDUR/G****SE RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, la Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual N°01, por un periodo de quince (15) días calendarios, para la ejecución de la prestación Adicional de Obra N°01; a favor de la empresa “CONSORCIO MARVELZ S.A.C.” encargada de la ejecución del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR PACASH ALTO DEL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Código Único de Inversiones N°2620282; en atención a lo previsto en el numeral 198.2 del Artículo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y sus posteriores modificatorias.

La presente ampliación de plazo entrará en vigencia a partir del día calendario siguiente al vencimiento del plazo contractual actualmente vigente, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **DISPONER**, que la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, tramite la información necesaria a la Oficina de Abastecimiento, para que se proceda a elaborar la **ADENDA** al contrato del Ejecutor, como del contrato de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra previa disponibilidad presupuestal, en el marco de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento conforme a lo establecido en el numeral 199.7 del Artículo 199; que dispone que la Entidad amplie sin solicitud previa, el plazo de otros contratos directamente vinculados al contrato principal, con la finalidad de garantizar el control de los trabajos realizados por la empresa contratista ejecutora de la obra.

ARTÍCULO TERCERO. – **DERIVAR**, los actuados que han dado origen a la presente resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública para que se sirva disponer la custodia de la documentación obrante.

ARTÍCULO CUARTO. – **NOTIFICAR**, la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley en el plazo más breve posible y bajo responsabilidad, y traslade la presente a la empresa ejecutora “CONSORCIO MARVELZ S.A.C.” y empresa supervisora “CONSORCIO PACASH para conocimiento y fines; y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI-FARWASH
DR. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
GIR. N° 105296