



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**N° 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

**EXP: 2477780**

San Marcos, 09 de enero del 2025

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:**

**VISTO:**

**CARTA N°001-2024-MDSM/LCEIRL**, de fecha 10 de diciembre del 2024; **CARTA N°1426-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, de fecha 10 de diciembre del 2024; **CARTA N°004-2024-MDSM/LCEIRL**, de fecha 11 de diciembre del 2024; **CARTA N°1517-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 12 de diciembre del 2024; **INFORME N°1976-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 16 de noviembre del 2024; **INFORME N°9922-2024-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 16 de diciembre del 2024; **INFORME N°1394-2024-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 22 de diciembre del 2024; **INFORME N° 2033-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO** con fecha 03 de enero del 2025, sobre la aprobación de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CUI N° 2495172, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista";

Con fecha **01 de diciembre del 2021**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0740-2021-COVID-19/GM/MDSM**, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2495172, con un costo total del proyecto de **S/ 1,512,025.90 (Un millón quinientos doce mil veinticinco con 90/100 soles)**, con fecha de prepuesto base al mes de noviembre del 2021, la misma que cuenta con la implementación del PLAN COVID-19 de acuerdo a la R.M.N°488-2020-MINSA Y NORMAS VIGENTES) Y un plazo de ejecución de **noventa (90) días calendarios** bajo la modalidad de ejecución por **contrata y sistema de contratación a Precios Unitarios**.

Con fecha 24 de mayo del 2022, el comité de selección adjudico la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°123-2022-MDSM/CS-1**, Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2495172, al **SR. DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA**.

Con fecha 10 de junio del 2022, se firma el contrato de supervisión de obra: **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°123-2022-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **SR. DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**,

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

CON CUI Nº 2495172, cuyo monto total asciende a **S/85,500.00 (Ochenta y cinco mil quinientos con 00/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de ley, el sistema de contratación es **tarifas y suma alzada**, el plazo del presente contrato es de **ciento veinte (120)** días calendarios de los cuales **noventa (90)** días calendarios corresponden a la supervisión de obra que incluye la presentación del informe de revisión del ETO y la supervisión propia de la obra y **treinta (30)** días calendarios corresponde a la liquidación de obra que incluye la presentación del certificado de conformidad técnica, recepción de la obra, revisión, aprobación y presentación de la liquidación de contrato de obra.

Con fecha 20 de julio del 2022, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del Contratista.

Con fecha 21 de julio del 2022, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172, con la presencia de los representantes de la entidad, el supervisor de obra Ing. **HITLER CHRISTIAN PORTELLA TRUJILLO**, del Contratista el Ingeniero Residente de Obra Ing. **ING. EFRAIN FRIAS TAMANI**.

Con fecha de 18 de octubre del 2022, se suscribe la **CULMINACIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172.

Con fecha 04 de noviembre del 2022, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº461-2022/GM/MDSM**, se aprueba la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172.

Con fecha 21 de noviembre del 2022, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, luego verificar el cumplimiento del expediente técnico, procede a realizar la Recepción de Obra y da su conformidad el Comité de Recepción de obra, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172

Con fecha 22 de junio del 2023, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 355-2023-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación de contrato de obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172.

Con **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº 006754** de fecha **21/11/2024**, se realiza la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación de consultoría de supervisión del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172 recepcionado el 21/11/2024

Con **CARTA Nº001-2024-MDSM/LCEIRL**, de fecha 10 de diciembre del 2024, el **GERENTE DE LA EMPRESA LEADER CONSULT E.I.R.L.**, el Sr. **CHINCHAY DIBURCIO ANGEL ERICK**, solicita préstamo de documentación de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172.

Con **CARTA Nº1426-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, de fecha 10 de diciembre del 2024, **ING. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN**, Subgerente de Liquidación de Obras, remite documentación solicitada al **GERENTE DE LA EMPRESA LEADER CONSULT E.I.R.L.**

Con **CARTA Nº004-2024-MDSM/LCEIRL**, de fecha 12 de diciembre del 2024, el **GERENTE DE LA EMPRESA LEADER CONSULT E.I.R.L.**, el Sr. **CHINCHAY DIBURCIO ANGEL ERICK**, **"LIQUIDADOR CON O.S Nº0067542 DEL 21/11/2024"** remite la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº 2495172, a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**.

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

Con CARTA Nº1517-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 12 de diciembre del 2024, ing. **NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN**, Subgerente de Liquidación de Obras, remite los cálculos de liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI Nº 2495172, al SR. **DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA**

Con INFORME Nº1976-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 16 de noviembre del 2024, el ing. **NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN**, Sub gerente de Liquidación de Obras, solicita conciliación financiera contable de los montos pagados al SR. **DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA** de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2495172, al Ing. **GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID**, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Con INFORME Nº9922-2024-MDSM-GDUR/MDGCH, de fecha 16 de diciembre del 2024, el ING. **GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID**, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita conciliación financiera contable de los montos pagados por valorizaciones contractuales de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2495172, a CPC. **RIMAC MAGUIÑA RUTH RAQUEL** Sub Gerente de Contabilidad.

Con INFORME Nº1394-2024-MDSM/OGA/SGOC, de fecha 22 de diciembre del 2024, la CPC. **RUTH RAQUEL RIMAC MAGUIÑA**, Sub Gerente de Contabilidad, Remite Conciliación Financiera Contable, la Sub Gerencia de Contabilidad procede con la verificación y análisis de los expedientes en el SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA del año fiscal 2022 y buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI Nº 2495172, al ING. **GIRÓN CHÁVEZ MIGUEL DAVID**, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, se visualiza que se registraron y se realizaron pagos por un monto total de S/. 78,660.00, a favor del SR. **DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA** se realizó la verificación con la Liquidación y el contrato de obra; quedando **CONCILIADO** con el monto que indica el SIAF-RP. Según detalle siguiente.

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2022-2176	S/. 85,500.00	S/. 78,660.00	S/. 6,840.00

Que, con fecha 03 de enero del 2025, mediante INFORME Nº 2033-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2495172; siendo el resumen de cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en su informe, de acuerdo al siguiente cuadro:

**RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACION DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION**

La Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2495172, con un monto total que asciende S/. 85,500.00 (Ochenta y cinco mil quinientos con 00/100 Soles) Inc. IG. V, en la cual contempla lo siguiente:

- a) El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a S/. 78,660.00 (Setenta y ocho mil seiscientos sesenta con 00/100 soles) Inc. IG. V.
- b) Saldo por Recepción y Liquidación de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a S/. 6,840.00 (Seis mil ochocientos cuarenta con 00/100) inc. IG. V.
- c) La retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento del monto contratado, de S/.8,550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta con 00/100 soles) Inc. IG. V. En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de S/.5,000.00 (Cinco mil con 00/100) Inc. IG. V. Según orden de servicio 006754 del 21/11/24, quedando un resto de S/ 3,550.00 (Tres mil quinientos cincuenta con 00/100) Inc. IG. V a favor del SR. **DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA**.

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**N° 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

Como se muestra en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
<b>OBRA</b> : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2495172						
<b>ENTIDAD</b> : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS						
<b>CONTRATISTA</b> SR. DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA						
				<b>SIN IGV</b>	<b>INC IGV</b>	
<b>MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION - POR TARIFAS</b>				S/ 66,661.02	S/ 78,660.00	
<b>MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA</b>				S/ 5,796.61	S/ 6,840.00	
<b>COSTO TOTAL DE OBRA A FAVOR DEL CONSULTOR</b>				S/ 72,457.63	S/ 85,500.00	
<b>RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL</b>				S/ 7,245.76	S/ 8,550.00	
<b>MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL</b>				S/ 7,245.76	S/ 8,550.00	
ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
<b>TOTAL, DE VALORIZACIONES</b>			S/ 66,661.02	S/ 78,660.00	S/ 72,457.63	S/ 85,500.00
<b>SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA</b>			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,796.61	S/ 6,840.00
<b>VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA</b>			S/ 66,661.02	S/ 78,660.00	S/ 66,661.02	S/ 78,660.00
1	VALORIZACION N° 01	Jul-22	S/ 8,147.46	S/ 9,614.00	S/ 8,147.46	S/ 9,614.00
2	VALORIZACION N° 02	Ago-22	S/ 22,961.02	S/ 27,094.00	S/ 22,961.02	S/ 27,094.00
3	VALORIZACION N° 03	Set-22	S/ 22,220.34	S/ 26,220.00	S/ 22,220.34	S/ 26,220.00
4	VALORIZACION N° 04	Oct-22	S/ 13,332.20	S/ 15,732.00	S/ 13,332.20	S/ 15,732.00
<b>PAGO POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (PAGADA)</b>			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,796.61	S/ 6,840.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,796.61	S/ 6,840.00
IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)			S/ 11,998.98			
<b>COSTO TOTAL DE EJECUCION</b>			S/ 66,661.02		S/ 78,660.00	
<b>PENALIDADES DE EJECUCION</b>				<b>SIN IGV</b>	<b>INC IGV</b>	
PENALIDAD APLICADA Y COBRADA				S/ 0.00	S/ 0.00	
<b>COSTO PARCIAL FINAL DEL PROYECTO</b>				S/ 66,661.02	S/ 78,660.00	
IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)				S/ 11,998.98		
<b>COSTO FINAL DEL PROYECTO</b>				S/ 72,457.63	S/ 85,500.00	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>				<b>SIN IGV</b>	<b>INC IGV</b>	
VALORIZACIONES RECALCULADAS				S/ 0.00	S/ 0.00	
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA				S/ 5,796.61	S/ 6,840.00	
<b>RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL</b>				<b>SIN IGV</b>	<b>INC IGV</b>	
PAGO AL CONSULTOR DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA SEGÚN O.S N°006754 del 21/11/2024				S/ 4,237.29	S/ 5,000.00	
DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL DESCONTANDO PAGO A FAVOR DE LA O.S N°006754 del 21/11/2024				S/ 3,008.47	S/ 3,550.00	

(...)  
**CONCLUSIONES**

- ❖ De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**N° 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2495172.

- ❖ Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, **APRUEBA** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2495172. Con un costo de prestación final de **S/ 85,500.00 (Ochenta y cinco mil quinientos con 00/100 Soles) Inc. IGV** en la cual contempla lo siguiente:
  - El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/ 78,660.00 (Setenta y ocho mil seiscientos sesenta con 00/100 soles) Inc. IGV**.
  - Saldo por Recepción y Liquidación de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/ 6,840.00 (Seis mil ochocientos cuarenta con 00/100) Inc. IGV**.
  - El monto a pagar por **CONTRATACIÓN CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN**, según N°006754 del 21/11/24, ejecutada por modalidad contrata asciende a **S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100) Inc. IGV**.
- ❖ La retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento del monto contratado, de **S/ 8,550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta con 00/100 soles) Inc. IGV**. En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de **S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100) Inc. IGV**. Según orden de servicio 006754 del 21/11/24, quedando un resto de **S/ 3,550.00 (Tres mil quinientos cincuenta con 00/100) Inc. IGV a favor del SR. DANILO ENRIQUE MONTORO VERGARA**.
- ❖ Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la **Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado**.

**RECOMENDACIONES:**

- ❖ Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.
- ❖ Una vez emitida el acto resolutorio el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la **Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación de Contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N° 2495172, y, resulta procedente los fundamentos expuestos en el **INFORME N° 2033-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 03 de enero del 2025;

**FACULTAD DE APROBACIÓN:**

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0022-2025-MDSM/GDUR/G**

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación de Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLHUISH DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N° 2495172, siendo su costo final de **S/. 85,500.00 (Ochenta y cinco mil quinientos con 00/100 Soles) Inc. IGV.**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el **PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA** por el monto de **S/. 6,840.00 (Seis mil ochocientos cuarenta con 00/100) inc. IGV.**

**ARTÍCULO TERCERO.** – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, la **DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del contrato de consultoría de supervisión de obra, por el monto de **S/. 8,550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta con 00/100 soles) Inc. IGV**, del cual se deberá de realizar el descuento por la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de **S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100) Inc. IGV**, siendo el monto a devolver **S/ 3,550.00 (Tres mil quinientos cincuenta con 00/100) Inc. IGV**, como se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/. 8,550.00
2	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	S/. 5,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 3,550.00</b>

**ARTICULO CUARTO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO QUINTO.** – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRÓN CHAVEZ  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural  
CIP. N° 106206

