



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G**

**EXP: 2478492**

San Marcos, 20 de Enero del 2025

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:**

**VISTO:**

**CARTA N°001-2024-MDSM/LPF**, de fecha 25 de noviembre del 2024; **CARTA N°003-2024-MDSM/LPF**, de fecha 13 de diciembre del 2024; **INFORME N°2016-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 20 de diciembre del 2024; **INFORME N°10077-2024-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 21 de diciembre del 2024; **INFORME N°002-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 08 de enero del 2025; **INFORME N°044-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 14 de enero del 2025; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista";

Que, con fecha 15 de noviembre del 2013, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N°1595-2013-MDSM/A**, se aprueba el expediente técnico de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755, con un costo total de S/. 25,861,295.00 (Son: Veinticinco millones Ochocientos sesenta y un mil Doscientos noventa y cinco con 00/100 soles);

Que, con fecha 15 de octubre del 2013, se suscribe el **CONTRATO N°409-2013-MDSM/A**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO CONIN**, para la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G**

Que, con fecha 06 de noviembre del 2023, se suscribe el **CONTRATO N°446-2013-MDSM/A**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la **ING. CAROL INÉS TREJO MAGUIÑA**, para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha 16 de noviembre del 2013, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha 13 de octubre del 2015, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N°561-2015-MDSM/HRI/A**, se resuelve el contrato **CONTRATO N°409-2013-MDSM/A**, de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha 13 de octubre del 2015, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N°559-2015-MDSM/HRI/A**, se resuelve el **CONTRATO N°446-2013-MDSM/A**, del servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha 04 de febrero del 2016, mediante **INFORME PERICIAL N°05-2016-MP/FPCEDCF-DF-A/PIC/NZTCh**, con **Carpeta Fiscal N°1306015500-2015-273-0**, en las conclusiones indica que se realizó un porcentaje de avance de obra de **88.50%** y un avance económico de **76.84%**.

Que, con fecha de recepción 25 de noviembre del 2024, mediante **CARTA N°001-2024-MDSM/LPF**, la Ing. Carol Ines Trejo Maguiña, en calidad de supervisora, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha de recepción 13 de diciembre del 2024, mediante **CARTA N°003-2024-MDSM/LPF**, la Ing. Carol Ines Trejo Maguiña, en calidad de supervisora, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, la documentación contractual omitida, respecto al expediente de liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha de recepción 20 de diciembre del 2024, mediante **INFORME N°2016-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la conciliación financiera contable de la consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha de recepción 21 de diciembre del 2024, mediante **INFORME N°10077-2024-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a la Oficina General de Administración, la conciliación financiera contable del servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755;

Que, con fecha de recepción 08 de enero del 2025, mediante **INFORME N°002-2025-MDSM/OGA/SGOC**, la Oficina de Contabilidad, remite la conciliación financiera de la consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N°2217755, indicando que se registró y pagó un monto total de **S/335,601.00 (Son: Trescientos treinta y cinco mil Seiscientos uno con 00/100 soles)**, a favor de la **Ing. CAROL INES TREJO MAGUIÑA**;

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 14 de enero del 2025, mediante INFORME N°044-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2217755, informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra CONFORME, por lo que da el consentimiento para su APROBACION de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo IX en su informe, el cual es el siguiente:

(...)

#### IX. SOBRE LA LIQUIDACION DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

(...)

### RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA		: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2217755				
ENTIDAD		: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS				
CONTRATISTA		: TREJO MAGUIÑA CAROL INES				
			SIN IGV	INC IGV		
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION - POR PORCENTAJE DE AVANCE			S/ 533,898.31	S/ 630,000.00		
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO			S/ 29,661.02	S/ 35,000.00		
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA			S/ 29,661.02	S/ 35,000.00		
COSTO TOTAL DE OBRA A FAVOR DEL CONSULTOR			S/ 593,220.34	S/ 700,000.00		
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL			S/ 2,975.42	S/ 3,511.00		
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL			S/ 59,322.03	S/ 70,000.00		
ITEM	CONCEPTO	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV	
TOTAL DE VALORIZACIONES		S/ 284,407.63	S/ 335,601.00	S/ 531,822.03	S/ 627,550.00	
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA		S/ 308,812.71	S/ 364,399.00	S/ 247,414.41	S/ 291,949.00	
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA		S/ 284,407.63	S/ 335,601.00	S/ 472,500.00	S/ 557,550.00	
1	VALORIZACION N° 01	Nov-13	S/ 134,061.86	S/ 158,193.00	S/ 134,061.86	S/ 158,193.00
2	VALORIZACION N° 02	Dic-13	S/ 16,764.41	S/ 19,782.00	S/ 16,764.41	S/ 19,782.00
3	VALORIZACION N° 03	Ene-14	S/ 32,621.19	S/ 38,493.00	S/ 32,621.19	S/ 38,493.00
6	VALORIZACION N° 06	Jun-14	S/ 6,760.51	S/ 8,001.00	S/ 6,760.51	S/ 8,001.00
9	VALORIZACION N° 09	Jul-14				
10	VALORIZACION N° 10	Ago-14				
11	VALORIZACION N° 11	Set-14				
12	VALORIZACION N° 12	Oct-14	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 188,092.37	S/ 221,949.00
13	VALORIZACION N° 13	Nov-14				
14	VALORIZACION N° 14	Dic-14				
15	VALORIZACION N° 15	Ene-15				

Municipalidad de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G**

16	VALORIZACION N° 16	Feb-15				
17	VALORIZACION N° 17	Mar-15				
18	VALORIZACION N° 18	Abr-15				
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL E.T			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)			S/ 85,050.00			
COSTO TOTAL DE EJECUCION			S/ 472,500.00		S/ 557,550.00	
PENALIDAD					SIN IGV	INC IGV
					S/ 59,322.03	S/ 70,000.00
PENALIDAD MAXIMA					S/ 59,322.03	S/ 70,000.00
COSTO PARCIAL FINAL DEL PROYECTO					S/ 284,407.63	S/ 335,601.00
IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)					S/ 51,193.37	
COSTO FINAL DEL PROYECTO					S/ 531,822.03	S/ 627,550.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR					SIN IGV	INC IGV
					S/ 188,092.37	S/ 221,949.00
VALORIZACIONES NO PAGADAS					S/ 188,092.37	S/ 221,949.00
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL E.T- SUMA ALZADA					S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA					S/ 29,661.02	S/ 35,000.00
PENALIDAD MAXIMA					S/ 59,322.03	S/ 70,000.00
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL					SIN IGV	INC IGV
					S/ 0.00	S/ 0.00
LA CARTA FIANZA YA FUE EJECUTADA						

(...)  
**XII. CONCLUSIONES**

- De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2217755.
- Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, APRUEBA la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2217755, con un costo de prestación final de S/ 627,550.00 (Son: Seiscientos veintisiete mil quinientos cincuenta con 00/100) Inc. IGV, en la cual contempla lo siguiente:
  - El monto pagado de las valorizaciones N°01 al N°08 contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a S/ 335,601.00 (Son: Trescientos treinta y cinco mil seiscientos uno con 00/100 Soles) Inc. IGV
  - Saldo por valorizaciones del N°09 al N°18 contractuales de la supervisión de obra, por un monto que asciende a S/ 221,949.00 (Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100) Inc. IGV, se realiza un descuento por PENALIDAD MAXIMA según RESOLUCION DE ALCALDIA N°559-2015-MDSM/HRIA (resolución de contrato de supervisión de obra), por el monto de S/ 70,000.00 (Son: Setenta mil con 00/100) Inc. IGV, quedando un resto de S/ 151,949.00. (Son: Ciento cincuenta y un mil Novecientos cuarenta y nueve con 00/100) Inc. IGV.

Municipalidad de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G**

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR POR VALORIZACIONES NO PAGADAS	SIN IGV	INC IGV
		S/ 128,770.34
VALORIZACIONES NO PAGADAS	S/ 188,092.37	S/ 221,949.00
PENALIDAD MAXIMA	-S/ 59,322.03	-S/ 70,000.00

- El saldo por informe de compatibilidad y diagnóstico del proyecto de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a S/35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil con 00/100) inc. IGV.
  - El saldo por liquidación del contrato de obra y liquidación del servicio de consultoría, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a S/35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil con 00/100) inc. IGV.
3. Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

**XIII. RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2217755, resulta procedente los fundamentos expuestos en el INFORME N°044-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 14 de enero del 2025.

**FACULTAD DE APROBACIÓN:**

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2217755, siendo su costo final de S/. 627,550.00 (Son: Seiscientos veintisiete mil Quinientos cincuenta con 00/100 soles) Inc. IGV.

**ARTICULO SEGUNDO.** - **ENCARGAR** a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de **VALORIZACIONES NO CANCELADAS**, por el monto de S/. 221,949.00 (Son: Doscientos veintiún mil Novecientos cuarenta y nueve con 00/100 soles) Inc. IGV., del cual se tendrá que realizar un descuento por concepto de **APLICACIÓN DE MAXIMA PENALIDAD** según **RESOLUCION DE ALCALDIA N°559-2015-MDSM/HR/IA**, por el monto de S/. 70,000.00 (Son: Setenta mil con 00/100 soles), siendo el saldo a favor de

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0055-2025-MDSM/GDUR/G**

la Ing. CAROL INES TREJO MAGUIÑA, el monto de S/. 151,949.00 (Son: Ciento cincuenta y un mil Novecientos cuarenta y nueve con 00/100 soles).

**ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR** a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de **INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO**, a favor de la Ing. CAROL INES TREJO MAGUIÑA, por el monto de S/. 35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil con 00/100 soles) Inc. IGV.

**ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR** a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago por concepto de **RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA**, a favor de la Ing. CAROL INES TREJO MAGUIÑA, por el monto de S/. 35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil con 00/100 soles) Inc. IGV.

**ARTÍCULO QUINTO. – PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTICULO SEXTO. – NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



  
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Archivo  
GDUR  
Exp:2478492

Municipalidad Distrital de San Marcos