



Municipalidad Distrital de San Marcos

“Paraíso de las Magnolias”

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”



# Resolución de Alcaldía

Nº 0501-2011-MDSM/A

San Marcos, 02 de Junio del 2011.

## VISTO:

El Informe Nº 0428-2011-MDSM-GADUR/CALR/G, emitido por la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural; por cual solicita implementar la resolución de alcaldía de Ampliación de Plazo Nº 01 formulado por la Contratista CONSORCIO SAN PEDRO, para lo cual adjunta el expediente técnico de ampliación de la Obra: **“Construcción e Implementación del Sistema de Riego Tecnificado del centro Poblado de Pichiu Quinaragra del Distrito de San Marcos – Huari - Ancash”**;

## CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Art. 194º de la Constitución Política del Estado concordante con el Art. II del título preliminar de la Ley Nº27972 las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, en primer lugar, debe indicarse que es obligación del contratista cumplir con sus prestaciones en los plazos establecidos en el calendario contractual. En esa medida, la consecuencia natural del incumplimiento de tales plazos sería la aplicación de penalidades o la resolución del contrato, inclusive.

Que, no obstante a ello, la normativa de contratación pública ha previsto que, en determinados supuestos, el atraso en el cumplimiento de las prestaciones del contratista, constituya una causal para solicitar la ampliación del plazo contractual, y no un supuesto de incumplimiento del contrato.

Que, en el penúltimo párrafo del artículo 41º de la Ley establece que *“El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.”*

Que, en lo concerniente a la ejecución de obras, el artículo 200º y 201º del Reglamento desarrolla las disposiciones del artículo 41º de la Ley, conforme a lo siguiente:

### **“Artículo 200º- Causales de Ampliación de Plazo**

De conformidad con el Artículo 42º de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, **siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:**

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuible a la Entidad;
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.” Cuando se aprueba la prestación adicional de obra ...”





Municipalidad Distrital de San Marcos

"Paraíso de las Magnolias"

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"



000037  
29

## Resolución de Alcaldía

Nº 0501-2011-MDSM/A

San Marcos, 02 de Junio del 2011.



Que, como se advierte, el artículo 200º del Reglamento, establece las causales en virtud de las cuales el contratista puede solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra pactado todas referidas al atraso en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, aunque por distintos motivos- precisándose que tales causales resultan aplicables **"siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente o afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"**.



Que, en tal sentido, para que proceda la ampliación del plazo pactado, es necesario que **exista un atraso en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, que modifique el calendario de avance de obra vigente**. De no verificarse estas condiciones, no cabría solicitar la ampliación del plazo pactado.



Que, el procedimiento de la Ampliación de plazo se encuentra encuadrada legalmente en el Artículo 201.- del Reglamento, que señala: **"Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.**



**El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.**



**Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.**

**Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.**

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.



Municipalidad Distrital de San Marcos

“Paraíso de las Magnolias”

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”



28  
000030

## Resolución de Alcaldía

Nº 0501-2011-MDSM/A

San Marcos, 02 de Junio del 2011.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor ...”

De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, solo puede solicitarse la ampliación del plazo pactado cuando exista un atraso que modifique el calendario de avance de obra vigente, análisis que debe realizarse en cada caso en concreto.

Que, de verificarse tal condición, resultaría irrelevante si la obra ha tenido atrasos previos. En este supuesto, el hecho que se conceda la ampliación del plazo no enerva la responsabilidad del contratista por el atraso en la ejecución de la obra, previo al atraso que configura la causal en virtud de la cual se solicita la ampliación, pudiendo la Entidad aplicar la penalidad pertinente al atraso no comprendido en la ampliación.

Que, con fecha 24/09/2010, se suscribió el Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Pública antes acotada, proveniente del Proceso de Selección Licitación Pública Nº 015-2010-MDSM-CE, por un monto contractual total de S/. 2'317,854.00 (Dos Millones Trescientos diecisiete Mil Ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), desgregado de la forma siguientes S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) por la elaboración del expediente técnico, y S/. 2'292,854.00 (Dos Millones Doscientos noventa y dos Mil Ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) por la ejecución de la obra, con un plazo contractual para la elaboración del Expediente técnico 30 días calendarios, y para la ejecución 360 días calendarios, teniendo un sistema de contratación de Suma Alzada, y a Concurso Oferta.

Que, en el presente caso la Contratista con Carta Nº 016-2011/CONSORCIO-SAN PEDRO, presentada ante la Supervisión con fecha 22/05/2011 por la cual solicita la Ampliación de Plazo Nº 01 por el periodo de Veinte (20) días calendarios por causas no atribuibles a su representada, (por lluvias (bajo rendimiento de la mano de obra), que revisado los fundamentos de hecho del expediente de ampliación en folios 01 y 47 la Contratista sustenta en los Asientos del Cuaderno de Obra efectuada del 112 al 165, sustenta en lluvias y en trabajos correspondiente a las metas de adicional de obra no determinándose o sustentando si los trabajos fueron aprobados mediante





Municipalidad Distrital de San Marcos

“Paraíso de las Magnolias”

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”



0000857

## Resolución de Alcaldía

Nº 0501-2011-MDSM/A

San Marcos, 02 de Junio del 2011.

resolución administrativa conforme lo establece el artículo 41º de la Ley, concordante con el artículo 207º del Reglamento.

Que, es de advertirse de la memoria descriptiva elaborado por la empresa Contratista, de folios 47 y a folios 51 la memoria descriptiva elaborada por la Supervisión se advierte que ambas partes declaran como plazo contractual de la obra el plazo de 150 días calendarios y que hipotéticamente dicho plazo fenecería el 27/05/2011. Empero es de advertirse del Contrato de Obra el plazo contractual es por el periodo de 360 días calendarios para la ejecución de la obra, y que mediante Carta Nº 015-2011/LPO15-2010-MDSM-CE/CSP/RL de fecha 12/05/2011 emitida por la Contratista solicita que se modifique el Contrato vía Addenda de 360 días calendarios a 150 días calendarios, en tal sentido técnica y jurídicamente recae en ilógico y/o incongruente el pedido de ampliación de plazo.

Que, en mérito a las razones expuestas en los considerandos *ut supras* y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Declarar **IMPROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo Nº 01**, solicitada por la Contratista **CONSORCIO SAN PEDRO** por el plazo de **Veinte (20) días calendarios**, para la ejecución de la Obra: **“Construcción e Implementación del Sistema de Riego Tecnificado del centro Poblado de Pichiu Quinaragra del Distrito de San Marcos – Huari - Ancash”**; debiendo exhortarse a la Contratista a efectos de que cumpla con culminar la obra en el plazo más próximo la ejecución de la obra.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE** a la Contratista y a la Supervisión recomendándose para que en lo sucesivo se ajusten a la verdad, evitando de hacer incurrir en error al equipo técnico y legal de la Municipalidad, conforme a lo señalado en la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Disponer que las Unidades Orgánicas Municipales comprometidas hagan cumplir la presente resolución en todos los términos expuestos, bajo su responsabilidad funcional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

OSCAR N. UGARTE SALAZAR  
ALCALDE