



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 710-2025-MDSM/GDUR/G

EXP: 2531091

San Marcos, 28 de mayo del 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N° 24 – 2025/CONSORCIO CARMEN ROSA; CARTA N° 028 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com, INFORME ACOP N° 0151-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG, INFORME N° 01496 – 2025 – MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, MEMORANDUM N° 826-MDSM/GDUR/MDGCH, INFORME ACOP N° 0166-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG, CARTA N° 1854-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, CARTA N° 043-2025-CONSORCIO GAMBELL-MJGM/Rep.Com, CARTA N° 26-2025/CONSORCIO CARMEN ROSA, CARTA N° 04-2025-CONSORCIO GAMBELL-MJGM/Rep.Com, INFORME ACOP N° 0170-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG, INFORME N° 01820 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, relacionados a la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: *“Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley”;*

El artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que *“La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley”;*

Mediante la **CARTA N° 24 – 2025/CONSORCIO CARMEN ROSA**, de fecha 10 de abril del 2025, el Sr. Wilfredo Yony Vega Chavez – Representante Común del **CONSORCIO CARMEN ROSA**, presenta el informe técnico de solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante el **CARTA N° 028 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com**, de fecha 14 de abril del 2025, el Ing. Manuel Jesus Gamarra Maguina, Representante Común y Supervisor de Obra del **CONSORCIO GAMBELL**, remite Opinión respecto al Informe Técnico de Solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante **INFORME ACOP N° 0151-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG**, Con fecha 23 de abril del 2025, el Ing. Luis Enrique Celedonio Gargate - Administrador de Contratos de Obras Públicas, remite la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 710-2025-MDSM/GDUR/G

Mediante **INFORME N° 01496 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ**, de fecha 28 de abril de 2025, el Ing. Julio Cerna Cerna Quiroz – Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública - MDSM, remite conformidad de la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

(...)

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Del análisis y revisión realizado y por el Administrador de Contratos de obras Públicas y con la opinión favorable del supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública APRUEBA la Ampliación de Plazo N° 01, a favor de **CONSORCIO RUMI**, de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**. CUI N° 2620649, por diez (10) días calendarios. plazo cuantificado para la culminación de las partidas del Expediente Contractual y cumplir con las metas del proyecto.
- 4.2. En resumen, se determina aprobar la **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01** en los siguientes términos:

Descripción	Aprobación
Ampliación de plazo N° 01	10 Días Calendarios

V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Se recomienda **Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 por diez (10) días calendarios**, mediante **ACTO RESOLUTIVO** a favor del **CONSORCIO CARMEN ROSA**, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM/A del 06 de junio de 2023 que Desconcentra y Delega las funciones Administrativas.

Mediante **MEMORANDUM N° 826 – 2025 - MDSM/GDUR/MDGCH**, de fecha 05 de mayo de 2025, el Ing. Miguel David Giron Chavez – Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MDSM, Remite observaciones al informe de la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante **INFORME ACOP N° 0166-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG**, Con fecha 07 de mayo del 2025, el Ing. Luis Enrique Celedonio Gargate - Administrador de Contratos de Obras Públicas, Remite observaciones al informe de la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante **CARTA N° 1854 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ**, de fecha 08 de mayo de 2025, el Ing. Julio Cerna Cerna Quiroz – Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública – MDSM, comunica al Representante Común del **CONSORCIO CARMEN ROSA**, las observaciones de la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”** con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante el **CARTA N° 043 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com**, de fecha 08 de mayo del 2025, el Ing. Manuel Jesus Gamarra Maguiña, Representante Común y Supervisor de Obra del **CONSORCIO GAMBELL**, solicita al Representante Común del **CONSORCIO CARMEN ROSA**, el levantamiento de observaciones a la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: **“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN**

Municipalidad de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 710-2025-MDSM/GDUR/G**

EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante la CARTA N° 26 – 2025/CONSORCIO CARMEN ROSA, de fecha 09 de mayo del 2025, el Sr. Wilfredo Yony Vega Chavez – Representante Común del CONSORCIO CARMEN ROSA, el informe técnico de solicitud de ampliación de plazo N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante el CARTA N° 045 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com, de fecha 09 de mayo del 2025, el Ing. Manuel Jesus Gamarra Maguiña, Representante Común y Supervisor de Obra del CONSORCIO GAMBELL, Remite el levantamiento de observaciones a la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante INFORME ACOP N° 0170-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG, Con fecha 14 de mayo del 2025, el Ing. Luis Enrique Celedonio Gargate - Administrador de Contratos de Obras Públicas, remite la subsanación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante INFORME N° 01820 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, de fecha 23 de mayo de 2025, el Ing. Julio Cerna Cerna Quiroz – Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública - MDSM, remite conformidad respecto a la solicitud subsanada de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,

"(...)

III.

CONCLUSIONES

- 3.1. Del análisis y revisión de la documentación presentada por el Administrador de Contratos de obras Públicas, esta Sub Gerencia arriba a la siguiente conclusión:
 - 3.1.1. Se cumple con informar respecto al **MEMORANDUM N° 826-2025-MDSM-GDUR/MDGCH-G**, absolviendo las observaciones planteadas.
 - 3.1.2. Que luego de la revisión de la documentación presentada ante la Entidad, se corrige en el presente informe sobre la final de la circunstancia.
 - 3.1.3. De forma general **se concluye que se deba continuar con el debido procedimiento de solicitud de ampliación de plazo N° 01, por 10 días calendarios**, toda vez que esta cumplimiento con el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. **Remitir** el presente expediente al área correspondiente con el fi de dar continuidad al trámite y evitar dilaciones en la emisión de la ampliación de plazo N° 01 solicitado.
- 4.2. **Emitir a la brevedad la emisión mediante ACTO RESOLUTIVO** respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 01, en función a los fundamentos establecidos en el presente informe y sus antecedentes.

Sobre el causal de la ampliación de plazo, se debe señalar que el artículo 197° Causales de Ampliación, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual señala que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquier de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de Ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: *a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando*

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 710-2025-MDSM/GDUR/G**

EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante la CARTA N° 26 – 2025/CONSORCIO CARMEN ROSA, de fecha 09 de mayo del 2025, el Sr. Wilfredo Yony Vega Chavez – Representante Común del CONSORCIO CARMEN ROSA, el informe técnico de solicitud de ampliación de plazo N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante el CARTA N° 045 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com, de fecha 09 de mayo del 2025, el Ing. Manuel Jesus Gamarra Maguiña, Representante Común y Supervisor de Obra del CONSORCIO GAMBELL, Remite el levantamiento de observaciones a la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por concepto de mayores metrados de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante INFORME ACOP N° 0170-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG, Con fecha 14 de mayo del 2025, el Ing. Luis Enrique Celedonio Gargate - Administrador de Contratos de Obras Públicas, remite la subsanación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código Único de Inversiones N° 2620649,

Mediante INFORME N° 01820 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, de fecha 23 de mayo de 2025, el Ing. Julio Cerna Cerna Quiroz – Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública - MDSM, remite conformidad respecto a la solicitud subsanada de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código Único de Inversiones N° 2620649,

“(…) III.

CONCLUSIONES

- 3.1. Del análisis y revisión de la documentación presentada por el Administrador de Contratos de obras Públicas, esta Sub Gerencia arriba a la siguiente conclusión:
 - 3.1.1. Se cumple con informar respecto al **MEMORANDUM N° 826-2025-MDSM-GDUR/MDGCH-G**, absolviendo las observaciones planteadas.
 - 3.1.2. Que luego de la revisión de la documentación presentada ante la Entidad, se corrige en el presente informe sobre la final de la circunstancia.
 - 3.1.3. De forma general **se concluye que se deba continuar con el debido procedimiento de solicitud de ampliación de plazo N° 01, por 10 días calendarios**, toda vez que esta cumplimiento con el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. **Remitir** el presente expediente al área correspondiente con el fi de dar continuidad al trámite y evitar dilaciones en la emisión de la ampliación de plazo N° 01 solicitado.
- 4.2. **Emitir a la brevedad la emisión mediante ACTO RESOLUTIVO** respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 01, en función a los fundamentos establecidos en el presente informe y sus antecedentes.

Sobre el causal de la ampliación de plazo, se debe señalar que el artículo 197° Causales de Ampliación, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual señala que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquier de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de Ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 710-2025-MDSM/GDUR/G

es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

El procedimiento para aprobar una ampliación de plazo, de conformidad con Artículo 198 el procedimiento que se debe cumplir para una ampliación de plazo es el siguiente: "El contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad";

Se debe señalar, que el numeral 199.7 del Reglamento establece: "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; por lo contemplado en el artículo precedente, **correspondería ampliar de manera automática el plazo contractual de la supervisión.**

Asimismo, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Finalmente, es necesario precisar que en la normativa de la Ley de Contrataciones previamente citada se establece que sea el Titular de la Entidad quien aprueba mediante Resolución Administrativa; sin perjuicio de ello, se tiene que dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A, se delega las facultades resolutorias al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, contemplándose en el literal d) Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión y las IOARR, ejecutados bajo la modalidad de administración directa o por contrata, de aquellos a cargo de su gerencia.

Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 1.8) del artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, suscribo la presente resolución en aplicación del principio de buena fe, ya que me baso en los fundamentos expuestos por el Residente de Obra y Representante Común del CONSORCIO CARMEN ROSA mediante CARTA N° 24 – 2025/CONSORCIO CARMEN ROSA, el Supervisor de Obra mediante CARTA N° 028 – 2025 – CONSORCIO GAMBELL – MJGM/Rep.Com, el Administrador de Contratos de Obras Públicas mediante INFORME ACOP N° 0151-2025-MDSM/GDUR/SGEIP/LECG la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública mediante INFORME N° 01496 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ e INFORME N° 01820 – 2025 - MDSM/GDUR/SGEIP/JCCQ, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, en representación de la Municipalidad;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. –APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N°01, de la obra denominada: "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE CARMEN ROSA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código Único de Inversiones N° 2620649,





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 710-2025-MDSM/GDUR/G

requerida por el contratista CONSORCIO CARMEN ROSA de acuerdo al Art. 197 y 198. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado por DIEZ (10) días calendarios.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **PRECISAR** que los profesionales que han intervenido en la revisión, evaluación y análisis técnico de los documentos que componen el expediente de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 solicitado, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO. – **DERIVAR**, los actuados que han dado origen a la presente resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública para que se sirva disponer la custodia de la documentación obrante.

ARTÍCULO CUARTO. – **NOTIFICAR**, la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley en el plazo más breve posible y bajo responsabilidad, al Contratista y supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL - SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

